

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดทำห้องปฏิบัติการระบบแม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สป.พม.(ห้องเซิร์ฟเวอร์)

พร้อมจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ จัดทำห้องปฏิบัติการระบบแม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สป.พม. และกันห้องพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ

ณ อาคารทำการหลังใหม่ พร้อมจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์

๔.๒ จัดหาและติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป (Raised Floor) มีความสูงจากพื้นอาคารไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.

๔.๓ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบตรวจสอบไฟฟ้าแรงจลจรย่อยและระบบไฟฟ้าสำรองพร้อมระบบป้องกัน
ไฟกระชอก (SURGE GUARD)

๔.๔ จัดหาและติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ kVA จำนวน ๒ เครื่อง สำรองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ที่ Full Load

๔.๕ จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air Conditioning Unit)
ขนาด ๑๐๐,๐๐๐ BTU/h จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๖ จัดหาและติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ จำนวน ๑ ระบบ

๔.๗ จัดหาและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) จำนวน ๑ ระบบ

๔.๘ จัดหาและติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector) จำนวน ๑ ระบบ

๔.๙ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการปิด-เปิดประตูอัตโนมัติ (Access Control System) จำนวน ๕ ชุด

๔.๑๐ จัดหาและติดตั้งระบบฝ้าดูและแจ้งเตือนสถานะแวดล้อมอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ

๔.๑๑ จัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบบันทึกภาพจำนวน ๑ ระบบ

๔.๑๒ จัดหาและติดตั้งระบบสายสัญญาณและตู้ Rack (Cabling System) จำนวน ๑ ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๕. ราคากลาง ๑๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔	จำนวน	๑๘	หน้า
๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕	จำนวน	๑	หน้า
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง	จำนวน	๑	หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายพูนพัฒน์ ชันธาโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ นางสาวพัศวรรณ จันทร์อ่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรรมการ.....
- ๗.๓ นายณรงค์ศักดิ์ แก้วมกระโทก วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ.....
- ๗.๔ จำสืบเอกฤทธิเดช แสงแจ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรรมการ.....