

ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง ประจำเดือนมิถุนายน 2554

1.รายงานความคืบหน้าการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง

ณ ปัจจุบัน โครงการบ้านมั่นคงได้อนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการในเมือง 73 จังหวัด 278 เมือง/เขต 191 โครงการ จำนวนเงินรวม 158.58 ล้านบาท ได้ให้การสนับสนุนพัฒนาครอบครัว 71 จังหวัด 289 เมือง/เขต 933 โครงการ 1,603 ชุมชน 92,466ครัวเรือน งบประมาณสนับสนุนสาธารณูปโภคจำนวนเงิน 2,965.47 ล้านบาท งบบริหารจัดการการปรับปรุงชุมชนจำนวน 118.53 ล้านบาท โดยสามารถแยกเป็นพื้นที่ภาคได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง ณ มิถุนายน 2554										
ภาค	จังหวัด	เมือง	โครงการ	จำนวนชุมชน	ครัวเรือน	งบสนับสนุนสาธารณูปโภค (ล้านบาท)	งบบ้านกลาง,บ้านชั่วคราว,ศูนย์พัฒนาไร้บ้าน (ล้านบาท)	งบอุดหนุนที่อยู่อาศัย	งบบริหารจัดการ 5% (ล้านบาท)	งบพัฒนากระบวนการเมือง(ล้านบาท)
กรุงเทพและปริมณฑล	4	67	311	374	35,008	1,136.21	65.53	435.63	44.93	10.42
ภาคกลางบน	8	32	67	134	6,032	249.65	11.22	120.88	9.99	1.65
ภาคตะวันตก	7	25	50	94	4,798	153.59	1.38	87.80	6.08	1.25
ภาคตะวันออก	8	33	75	113	7,771	276.32	3.93	131.04	9.14	2.78
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	19	48	213	345	17,518	562.98	11.03	290.82	23.78	12.63
ภาคใต้	11	43	101	164	9,949	281.08	22.90	141.53	11.37	29.80
ภาคเหนือ	14	41	115	379	11,390	305.63	47.89	151.05	13.24	7.04
ส่วนกลาง			1				5.00			93.01
รวม	71	289	933	1,603	92,466	2,965.47	168.88	1,358.74	118.53	158.58

โครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็งปี 2553-ปัจจุบัน มีเป้าหมายการสนับสนุนรวม 11,000 ครัวเรือน ซึ่ง ณ เดือน มิถุนายน 2554

ผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคงจากงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็งได้ให้การสนับสนุนพัฒนาครอบครัว 50 จังหวัด 80 เมือง/เขต 137 โครงการ 389

ชุมชน 13,715 ครัวเรือน งบประมาณสนับสนุนสาธารณูปโภคจำนวนเงิน 565.26 ล้านบาท งบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชน 24.47 ล้านบาท

และงบอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 326.89 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง ณ มิถุนายน

ภาค	จังหวัด	เมือง	โครงการ	จำนวนชุมชน	ครัวเรือน	งบสนับสนุนสาธารณูปโภค (ล้านบาท)	งบสนับสนุนที่อยู่อาศัย
กรุงเทพและปริมณฑล	3	4	20	29	1,840	72.56	
ภาคกลางบน	9	16	28	87	3,004	143.98	
ภาคตะวันตก	4	6	8	36	859	38.05	
ภาคตะวันออก	8	11	18	40	1,851	77.70	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11	17	23	67	2,521	88.04	
ภาคใต้	7	12	18	23	1,972	67.25	
ภาคเหนือ	8	14	22	107	1,668	77.68	
ส่วนกลาง							
รวม	50	80	137	389	13,715	565.26	

2.ผลการดำเนินการสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง

สรุปผลการดำเนินงานสินเชื่อของโครงการบ้านมั่นคง ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2554 สถาบันฯ ได้อนุมัติสินเชื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคงไปแล้วเป็นวงเงิน 4 ,590.46 ล้านบาท ผู้รับประโยชน์ 301 องค์กร 1,195 ชุมชน 26,566ครัวเรือน โดยมีสินเชื่อคงเหลือวงเงินทั้งสิ้น 2,260.34 ล้านบาท 244 องค์กร เป็นสินเชื่อปกติ 2,119.33 ล้านบาท 226 องค์กร และเป็นสินเชื่อผิวดินเกิน 3 เดือนขึ้นไป 141.01 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.24) 18 องค์กร รายละเอียดตามตาราง

ประเภทสินเชื่อ	องค์กร	วงเงิน อนุมัติ	ผู้รับประโยชน์		วงเงิน เบิกจ่าย	รับชำระ คืน	สินเชื่อ
			ชุมชน	ครัวเรือน			องค์กร
ที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคง)	301	4,590.46	1,195	26,566	2,804.68	544.34	244

และแบ่งแยกผลการอนุมัติเป็นรายภาค คือ

ลำดับ	ภาค	วงเงินอนุมัติ (หน่วย : ล้านบาท)
1.	กรุงเทพฯ/ปริมณฑล	1,933.73
2.	ตะวันออก	530.14
3.	กลางตอนบน	474.76
4.	ตะวันตก	194.93
5.	เหนือ	639.76
6.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	468.60
7.	ใต้	348.54
รวมทั้งหมด		4,590.46

ในปีงบประมาณ 2025 (พฤษภาคม 2554) โดยสรุปคณะผู้บริหารได้มีมติอนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็ง เป็นวงเงินรวม 2,715.93 ล้านบาท ให้แก่ 15,887

สรุปผลการอนุมัติและเบิกจ่ายสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง

ณ เดือนพฤษภาคม 2

รายละเอียด	จำนวน องค์กร	ครัวเรือน	วงเงินสินเชื่อ ที่ใช้ดำเนินการ	ว
1. กรุงเทพฯ ปริมณฑล	59	4,224	799.41	
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ	21	1,822	311.95	
3. เหนือ	25	2,199	341.90	
4. ใต้	33	2,369	328.85	
5. กลางตอนบน	33	2,354	438.51	
6. ตะวันตก	18	1,106	189.64	
7. ตะวันออก	20	1,813	305.67	
รวม	209	15,887	2,715.93	1

ความคืบหน้าโครงการบ้านมั่นคง เดือน มิถุนายน 2554

จำนวนโครงการที่อนุมัติในแต่ละภาค



ตัวชี้วัด	พฤษภาคม 54	มิถุนายน 54
1.จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการ / จังหวัดที่มีโครงการได้รับอนุมัติแล้ว	73/71	73/71
2. จำนวนเมือง/เขตที่ดำเนินการครอบคลุม / ที่มีโครงการได้รับอนุมัติแล้ว	293/278	293/280
3. จำนวนโครงการ/รวมจำนวนชุมชนที่มีการอนุมัติ	893/1,557	933/1,569
4. จำนวนโครงการสาธารณูปโภค/สินเชื่อที่มีการอนุมัติ	828/320	833/329
5. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติ	91,986	92,461
6. จำนวนโครงการ / จำนวนครัวเรือน ที่มีสิทธิ์ได้ กรรมสิทธิ์และสิทธิ์เช่าระยะยาว	627/73,690	632/74,223
7. จำนวนโครงการที่อยู่ที่เคยหรือใกล้กับชุมชนเดิม/โครงการที่ย้ายออกไปไกลจากที่เดิม	625/246	625/251
8. จำนวนร้อยละของครัวเรือนที่อยู่ที่เคยและใกล้กับที่เดิม	72.59	72.18
9.จำนวนร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาโล่ไฟ/บุกรุกที่ได้รับการแก้ไข	59.83	60.13
10. จำนวนบ้านใหม่ที่ก่อสร้างและซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว	25,760	25,760
11.จำนวนโครงการที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว/โครงการที่กำลังก่อสร้าง/โครงการที่ยังไม่สร้าง	206/299/388	206/299/388
12. จำนวนศูนย์เด็ก/ศูนย์ชุมชนต่าง ๆ ที่ก่อสร้างขึ้น	73	73
13. จำนวนบ้านกลาง สำหรับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	80	80
14. จำนวนกองทุน/เงินสวัสดิการที่เกิดขึ้น	38	49
15.จำนวนงบประมาณสาธารณูปโภค /สินเชื่อ ที่มีการอนุมัติ (ล้านบาท)	2,934.13/4,473.20	2,965.47/4,590.46
16. จำนวนเมืองที่มีคณะทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และภาคีหลายฝ่าย	139	139

3.ความคืบหน้าโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนในเรื่องที่อยู่อาศัย

โครงการสวัสดิการ		
ภาค	จำนวน กองทุน ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ
กรุงเทพและปริมณฑล	11	220,000
ภาคตะวันออก	4	80,000
ภาคกลางตอนบน	4	80,000
ภาคตะวันตก	3	60,000
ภาคใต้	11	220,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7	140,000
ภาคเหนือ	9	180,000
รวม	49	980,000

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาชุมชนได้ส่งข้อมูลไปยังกรมที่จะทำงานด้วยที่อยู่อาศัยแห่งชาติในปักษ์ใต้ 3/2554 และที่อยู่อาศัยชนบท ครั้งที่ 3/2554 ได้พิจารณาแผนการพัฒนาที่ดินทำกิน

ภาค	พื้นที่รูปธรรม		พื้นที่ขยายผล		เชื่อมโยงขบวนที่ดิน	
	ตำบล	วงเงินอนุมัติ (บาท)	ตำบล	วงเงินอนุมัติ (บาท)	ตำบล	วงเงินอนุมัติ (บาท)
กรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก	1	2,000,000	32	2,667,000	6	600,000
เหนือ	5	9,886,000	21	4,200,000	4	400,000
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1	2,000,000	-	-	-	-
ภาคกลางตอนบน และตะวันตก	-	-	23	3,657,520	-	-
รวม	7	13,886,000	76	10,524,520	10	1,000,000

สำนักงานปี๒๕๕๕บ้านมั่นคง