

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ช่วงเวลาดำเนินการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/ มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ					
	การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรुकูล้ำค่าคลองสาธารณะ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลอง ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ในพื้นที่ริมคลองของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ เป้าหมาย ๗,๐๘๑ ครัวเรือน ๕๒ ชุมชน มีรายละเอียดและความคืบหน้า ดังนี้ นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๑) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๐ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ ทำการยกเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเพื่อคลี่คลายข้อจำกัดในการใช้ที่ดินและการก่อสร้างภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรูกูล้ำค่าสาธารณะ และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ เพื่อติดตาม บูรณาการและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง รวมถึงมีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (กอร.ชค.) เป็นศูนย์อำนวยการและติดตามสถานการณ์การปฏิบัติงาน ๓) เกิดการลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ระหว่าง กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร(กทม.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ๔) มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงจัดชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ในการลงพื้นที่ระดับเขต เพื่อสร้าง			

		ความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ๑) การดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ใช้แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง โดยสนับสนุนให้ชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัย มีการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำรวจข้อมูลชุมชน การออกและวางผังชุมชนใหม่ รวมถึงจัดการที่ดินร่วมกัน โดยมีแนวทางการใช้ที่ดินทั้งรูปแบบการเช่าที่ดินกับกรม ธนารักษ์ และการซื้อที่ดินใหม่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อสร้างชุมชนใหม่ โดยชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ๒) เกิดการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำนวน ๖,๖๑๖ ครั้วเรือน รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ๔,๘๖๘ ครั้วเรือน มีการทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุกับกรมธนารักษ์แล้ว ๒๔ ชุมชน รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๓๐ ไร่ พร้อมทั้งมีชุมชนที่จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างชุมชนใหม่ จำนวน ๕ ชุมชน ๓) ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่แล้วเสร็จ จำนวน ๘๘๗ ครั้วเรือน ใน ๑๓ ชุมชน โดยเป็นการสร้างเสร็จทั้งชุมชนแล้ว ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางบัวทองการภาพ ชุมชนเชิงสะพานไม้ ๑ ชุมชนสามัคคีร่วมใจ และชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ และเป็นชุมชนที่ดำเนินการเสร็จแล้วบางส่วน ๙ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองบางเขน ชุมชนริมคลองพัฒนาบางบัว ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา(เชิงสะพานไม้ ๒) ชุมชนร่มใหม่พัฒนา ชุมชนวังหิน ชุมชนพัฒนาหมู่ ๑ ชุมชนร้อยกรอง ชุมชน กสบ. หมู่ ๕ และชุมชนเพิ่มสินร่วมใจ ๔) มีชุมชนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน ๑,๑๒๖ ครั้วเรือน ใน ๑๑ ชุมชน และเตรียมพร้อมก่อสร้าง ๒๖๒ ครั้วเรือน ๘ ชุมชน ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย “สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” โดยใช้ความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคีพัฒนาต่างๆ และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่ผ่านมามีการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ดังนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนโดยขบวนองค์กรชุมชน ในปี			

		๒๕๕๙-๒๕๖๐ เกิดการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมระดับตำบล และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น(Cluster) อาทิ เกษตรอินทรีย์ ตลาดชุมชน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยขบวนองค์กรชุมชนมีการวิเคราะห์พื้นที่ ทน ทรัพยากร กลุ่มเครือข่าย และระบบเศรษฐกิจในชุมชน เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจทุนชุมชนระดับตำบลจากความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนและภาคีพัฒนาในพื้นที่ เกิดพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน จำนวน ๕๑๓ ตำบล ใน ๖๗ จังหวัด โดยมีการขยายภาคีความร่วมมือในการดำเนินงานที่กว้างขวางและหลากหลายเพิ่มขึ้น ร่วมกับภาครัฐ ประชาสังคม และภาคเอกชนในพื้นที่ อาทิ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด หอการค้าจังหวัด สโมสรโรตารี เป็นต้น ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
ข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกักขังที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ดำเนินการตามนโยบาย เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จำเป็นให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย	การ พัฒนา และ ส ร ้าง ที่ อยู่ อา ศั ย ใหม่ เพื่ อ ก ล ุ่ ม เป้ า ห ม า ย เจ พ า ะ <u>ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑ และภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)</u> และกลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ๑. การพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ (๕๒,๔๘๖ หน่วย) ประกอบด้วย ๑.๑ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ๑.๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่า) ๑.๓ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ประเภทเช่าซื้อ) ๑.๔ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ๑.๕ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ ๑.๖ โครงการบ้านเคหะกตัญญู ๒. การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย (ชุมชนเข้มแข็ง) ๓. การขายโครงการที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านเคหะประชารัฐ) ๔. กลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งมีผลการดำเนินงานสะสมตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้			

ยากไร้ตาม อัตภาพ พัฒนา ศักยภาพ คุ้มครองและ พิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการ ช่วยเหลือและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก					
		๑. การพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ (๕๒,๔๘๖ หน่วย) ๑.๑ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (จำนวน ๒๐,๒๙๒ หน่วย) กรม.มมต เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวน ๒๐,๒๙๒ หน่วย (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๗) และ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การก่อสร้างอาคารพักอาศัย แปลง G จำนวน ๓๓๔ หน่วย (ธ.ค. ๒๕๕๙ – มิ.ย. ๒๕๖๑) ที่ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ๒) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๒-๔ (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) จำนวน ๖,๒๑๒ หน่วย คือ นำเสนอขออนุมัติโครงการฯ ระยะที่ ๒-๔ ต่อ กรม. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเริ่มก่อสร้าง โครงการฯ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑,๒๔๗ หน่วย ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยโครงการฯ ระยะที่ ๒-๔ จำนวน ๖,๒๑๒ หน่วย ประกอบด้วย • ระยะที่ ๒ ๑,๒๔๗ หน่วย • ระยะที่ ๓ ๓,๓๓๓ หน่วย • ระยะที่ ๔ ๑,๖๓๒ หน่วย ๓) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๓-๔ (รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่) จำนวน ๑๓,๗๔๖ หน่วย คือ ได้ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (ฉบ.สมบุรณ์) ภายในเดือน มีนาคม			

		๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● ผลงานการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G การดำเนินงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G (๒๘ ชั้น) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน ๓๓๔ หน่วย โดยบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรอบระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน (นับถัดจากวันส่งมอบสถานที่) สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร คือ งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น ๑๒ และผนังลิฟต์ ชั้น ๑๓ - ๑๔ (แล้วเสร็จ) ควบคู่กับการดำเนินงานในส่วนของการวางระบบสุขาภิบาล การป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ซึ่งมีผลการดำเนินงานก่อสร้างฯ ที่ร้อยละ ๒๘.๖๙ (ตามแผนงานก่อสร้างที่ร้อยละ ๒๗.๙๙) ซึ่งเร็วกว่าแผนฯ ร้อยละ ๐.๗๐ และคาดว่า จะก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G แล้วเสร็จ พร้อมย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่ได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ● รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม (จำนวน ๖,๒๑๒ หน่วย) ดังนี้ จัดทำรายละเอียดของโครงการระยะที่ ๒ - ๔ เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ และนำเสนอ ต่อ ศปก. กคช. ระดับสูง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ และคณะกรรมการ กคช. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอขออนุมัติ ครม. ต่อไป ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี • การจัดทำแบบก่อสร้างละเอียด (Detail Design) - แปลง A ระยะที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๑,๒๔๗ หน่วย (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง กิจการร่วม บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด และสถาบันอาศรมศิลป์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และการปรับแก้ไขแบบก่อสร้างละเอียด และส่งมอบงานในงวดที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ - แปลง D๑ (อาคาร D๑,D๒) ระยะที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๓,๓๓๓ หน่วย (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างบริษัทอิตีเคค แกลลอรี จำกัด เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงาน งวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ - แปลง C (อาคาร C๑ - C๔) ระยะที่ ๓ และ ๔ จำนวน ๑,๖๓๒ หน่วย (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง บริษัทอิตีเคค แกลลอรี จำกัด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงาน งวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ • การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)			
--	--	---	--	--	--

		ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ บริษัท ปรีกษา ได้จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แปลง A, D๑ และ C ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ● รองรับผู้อาศัยใหม่ (จำนวน ๑๓,๗๕๖) ดังนี้ ได้ที่ปรึกษา บริษัทเอเชเวน จำกัด โดย ผว. อนุวัติการจ้างที่ปรึกษา ตามมติคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” ของ กคช. ที่เห็นชอบ ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) โครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๓ และ ระยะที่ ๔ (รองรับผู้อาศัยใหม่) ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ● ผลงานด้านสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วม - นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ร่วมประชุมการติดตามงานของสำนักบริหารชุมชนดินแดง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารชุมชนดินแดง ชั้น ๙ การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้อำนวยการด้านการบริหารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นายคารนัย อินสว่าง ผู้อำนวยการด้านชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นายวิญญา สิงห์อินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาวฉวีณีย์ อ่างแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารชุมชนดินแดง และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารชุมชนดินแดง เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ได้แนะนำถึงหลักการทำงาน ปฏิบัติงานอย่างไรให้การดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถดำเนินงานได้อย่างสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด - นายวิญญา สิงห์อินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ ประธานในการประชุมตามงานของสำนักบริหารชุมชนดินแดง (PMU) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้อำนวยการด้านการบริหารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นายคารนัย อินสว่าง ผู้อำนวยการด้านชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นางสาวฉวีณีย์ อ่างแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารชุมชนดินแดง เจ้าหน้าที่สำนักบริหารชุมชนดินแดง คณะกรรมการการมีส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ผู้นำตามธรรมชาติ ตัวแทนชุมชนดินแดง ๑,๒ เจ้าหน้าที่บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด และเจ้าหน้าที่บริษัทแปลน รีโนเวชั่น จำกัด เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน กองอำนาจการร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนดินแดง (กอร.ดต) แพลต ๕ เคหะชุมชนดินแดง ๑ โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้ ๑. การดำเนินงานของบริษัทที่ปรึกษา			
--	--	---	--	--	--

		และควบคุมการก่อสร้างโครงการพักอาศัย แปลง G ผู้แทนจาก บ.แปลน รีโนเวชั่น จำกัด , ผู้แทนจาก บ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด(มหาชน),ผู้จัดการโครงการของการเคหะแห่งชาติ ๒. สรุปผลการดำเนินงานด้านสังคมและมวลชน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ๓. การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลง G ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ - นายไมตรี อินทุสุต ในฐานะประธานอนุกรรมการเพื่อบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๘ กระทรวง พม. โดยการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑) รับทราบถึงประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒)รายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานทั้ง ๒ ชุด คือ คณะทำงานเพื่อบูรณาการโครงการฯ ด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ และ คณะทำงานเพื่อบูรณาการโครงการฯ ด้านการบริหารจัดการ ดูแลชุมชน และการมีส่วนร่วม และ ๓) รายงานความคืบหน้ากระบวนการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการระยะที่ ๒, ๓ และ ๔ (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑			
		๑.๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่า) ๑.๒.๑ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ (จำนวน ๔,๓๘๘ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓,๒๔๕ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ กรม.อนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ โครงการ รวม ๔,๓๘๘ หน่วย ประกอบด้วย -โครงการในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จำนวน ๑โครงการ ๑,๐๒๙ หน่วย -โครงการในพื้นที่ภูมิภาค จำนวน ๑๓ โครงการ ๓,๓๕๙ หน่วย ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓,๒๔๕ หน่วย และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ซึ่งตามแผนคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน มกราคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน			

		๑.๒.๒ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ (๗๔๐ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๔๔ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ กคช. นำเสนอ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าที่ประชุมฯ ได้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๔๔ หน่วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน มกราคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน			
		๑.๒.๓ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๖๐ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. ภายในกันยายน เดือน ๒๕๖๐ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ กคช. นำเสนอ สศช. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับ สศช. เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี			
		๑.๒.๔ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ ๒ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ กคช. ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายละเอียดโครงการ ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี			
		๑.๒.๕ โครงการอาคารเช่าสำหรับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. โครงการ ปี ๒๕๖๐ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ๒. โครงการ ปี ๒๕๖๑ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้			

		● โครงการ ปี ๒๕๖๐ กคช. ดำเนินการหารือในระดับนโยบายกับกรมธนารักษ์ และได้ประสานงานกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดหาพื้นที่เพิ่มเติม ดังนี้ - จังหวัดนครพนม ธนารักษ์จังหวัดให้พื้นที่เพื่อจัดทำโครงการ จำนวน ๑ พื้นที่ โดยขณะนี้ ธนารักษ์จังหวัดได้ทำหนังสือขอเช่าพื้นที่จัดทำโครงการของการเคหะแห่งชาติ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในขณะที่รอหนังสือตอบรับจากกรมธนารักษ์ อย่างเป็นทางการ กคช. ได้จัดทำรายละเอียดโครงการนำเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ และมีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการในพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ - จังหวัดตาก ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก แจ้งว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คืบพื้นที่ที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรม จำนวนประมาณ ๖๐ ไร่ ซึ่งได้ประสานงานกับ กคช. เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าว แต่เนื่องจากเป็นที่ดินที่ได้จากการถอนสภาพ ซึ่งทางกรมธนารักษ์ต้องเสนอขออนุญาตใช้ที่ดินกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พิจารณาก่อนให้ กคช.ดำเนินการใช้ประโยชน์ในที่ดิน - จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ในเบื้องต้นมีที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ตั้งอยู่ในตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ซึ่ง กคช.จะประสานขอใช้พื้นที่ต่อไป ซึ่งผลการดำเนินงานช้ากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งปี ● โครงการ ปี ๒๕๖๑ กคช. อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี																					
		๑.๓ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ประเภทเช่าซื้อ) ๑.๓.๑ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ (๑๕,๖๗๖ หน่วย) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕,๖๗๖ หน่วย มีสถานภาพการก่อสร้าง ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ <table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>๙,๓๐๖</td><td>๕๙.๓๖</td></tr><tr><td>๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๔,๗๘๒</td><td>๓๐.๕๑</td></tr><tr><td>๓.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๑,๕๘๘</td><td>๑๐.๑๓</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑๕,๖๗๖</td><td>๑๐๐.๐๐</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๙,๓๐๖	๕๙.๓๖	๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๔,๗๘๒	๓๐.๕๑	๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๕๘๘	๑๐.๑๓	รวม	๑๕,๖๗๖	๑๐๐.๐๐						
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ																					
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๙,๓๐๖	๕๙.๓๖																					
๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๔,๗๘๒	๓๐.๕๑																					
๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๕๘๘	๑๐.๑๓																					
รวม	๑๕,๖๗๖	๑๐๐.๐๐																					

		กคช. ได้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเริ่มก่อสร้างจำนวน ๖๗๑ หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๕,๒๔๕ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖๗๑ หน่วย ประกอบด้วยโครงการ ลาดกระบัง ๒ ระยะ ๓/๒ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ซึ่งตามแผนคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน มกราคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ● หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ในปี ๒๕๖๐ กำหนดหน่วยแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม จำนวน ๖๖ หน่วย แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ จังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี) จำนวน ๖๖ หน่วย เนื่องจากการก่อสร้างล่าช้าสะสมจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ต้องขยายสัญญาก่อสร้าง ทั้งนี้ สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา จำนวน ๒๖๘ หน่วย																		
		๑.๓.๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ (๑๑,๔๘๕ หน่วย) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑,๔๘๕ หน่วย มีสถานภาพการก่อสร้าง ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ <table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>๖๘๑</td><td>๕.๙๓</td></tr><tr><td>๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๙,๕๔๒</td><td>๘๓.๐๘</td></tr><tr><td>๓.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๑,๒๖๒</td><td>๑๐.๙๙</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑๑,๔๘๕</td><td>๑๐๐.๐๐</td></tr></table> กคช. ได้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเริ่มก่อสร้างจำนวน ๑,๖๖๕ หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๘,๑๖๒ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๑,๖๖๕ หน่วย และดำเนินการเริ่มก่อสร้างได้ตามแผน จำนวน ๑๓๘ หน่วย ผลการดำเนินเป็นไปตามแผน ● หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ในปี ๒๕๖๐ กำหนดหน่วยแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม จำนวน ๒๐๙ หน่วย และสามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๙๓ หน่วย ซึ่งเร็วกว่าแผนฯ จำนวน ๙๒ หน่วย คือจังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ ๒	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๖๘๑	๕.๙๓	๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๙,๕๔๒	๘๓.๐๘	๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๒๖๒	๑๐.๙๙	รวม	๑๑,๔๘๕	๑๐๐.๐๐			
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ																		
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๖๘๑	๕.๙๓																		
๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๙,๕๔๒	๘๓.๐๘																		
๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๒๖๒	๑๐.๙๙																		
รวม	๑๑,๔๘๕	๑๐๐.๐๐																		

		ทั้งนี้ สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา จำนวน ๔๐๓ หน่วย ๑.๓.๓ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ (จำนวน ๒๑ โครงการ ๖,๑๒๙ หน่วย) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖,๑๒๙หน่วย มีสถานภาพการก่อสร้าง ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ <table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๓,๑๕๑</td><td>๕๑.๔๑</td></tr><tr><td>๓.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๒,๙๗๘</td><td>๔๘.๕๙</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑๑,๔๘๕</td><td>๑๐๐.๐๐</td></tr></table> กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือเริ่มก่อสร้าง ๑,๗๕๐ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๑,๗๕๐ หน่วย และคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้เร็วกว่าแผนฯ จำนวน ๒๙๑ หน่วย ซึ่งมีผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผนฯ	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-	๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๓,๑๕๑	๕๑.๔๑	๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๒,๙๗๘	๔๘.๕๙	รวม	๑๑,๔๘๕	๑๐๐.๐๐			
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ																		
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-																		
๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๓,๑๕๑	๕๑.๔๑																		
๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๒,๙๗๘	๔๘.๕๙																		
รวม	๑๑,๔๘๕	๑๐๐.๐๐																		
		๑.๓.๔ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๒ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอ ครม. ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓,๒๗๕ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● กคช. พิจารณาพื้นที่ ที่เหมาะสม พร้อมจัดทำรายละเอียดโครงการฯ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ผว. ลงนาม ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะสามารถนำเสนอ สศช. ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ● หน่วยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓,๒๗๕ หน่วย และคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑																		
		๑.๓.๕ โครงการพัฒนาที่ดินเดิมเพื่อลงทุนพัฒนาในเชิงพาณิชย์ โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ ได้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อนำไปใช้ประกาศหาผู้ประกอบการลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑																		

		ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ กคช. โดยขณะนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมีข้อเสนอแนะให้บริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูง และ คณะกรรมการ กคช. ต่อไป ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี			
		๑.๔ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ๑.๔.๑ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน กทม. และปริมาณผล ระยะที่ ๑ (๑,๓๓๖ หน่วย) กคช. ได้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๖๖ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ - โครงการประชานิเวศน์ ๓ จำนวน ๕๕๖ หน่วย ครม.อนุมัติจัดทำโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการดำเนินการขายและเตรียมในการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ - โครงการลำลูกกาคลองสอง จำนวน ๘๒๐ หน่วย อยู่ระหว่างนำเสนอ ครม. คาดว่าสามารถนำเสนอขออนุมัติต่อ ครม. ได้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๖๖ หน่วย และคาดว่าจะสามารถเริ่มสร้างได้ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑			
		๑.๔.๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน กทม. และปริมาณผล ระยะที่ ๒ กคช. ได้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. กรณีใช้ที่ดินของ รฟม.(บางปิ้ง,บางไผ่) เสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการต่อ คณะผู้บริหารระดับสูง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ๒. กรณีใช้ที่ดินของ กคช. (ร่มเกล้า) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● กรณีใช้ที่ดินของ รฟม.			

		กคช. ได้ประสาน รฟม. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ที่ดินที่ได้จากการเวนคืนของ รฟม. ซึ่งขณะนี้ รฟม. ได้ดำเนินการเสนอเรื่องแนวทางการนำที่ดินไปใช้ ต่อคณะกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการพัฒนารัฐกิจ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง แล้วตามลำดับ โดยต่อไป จะนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหาร รฟม. ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคม (ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ) ในการประชุมคณะกรรมการการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ประโยชน์สูงสุด ต่อไป ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ● กรณีใช้ที่ดินของ กคช. กคช. ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ของ กคช. จำนวน ๑ แปลง ในบริเวณ โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อพิจารณา “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” ของ กคช. ซึ่ง ผว. อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชย์กรรมตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development : TOD) แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และดำเนินการประกาศเชิญสถาบัน/บริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งยังไม่มีที่ปรึกษาฯ ที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการฯ และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ และคาดว่าจะสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๕.๐๐) ที่ร้อยละ ๒.๐๐			
		๑.๔.๓ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน กทม. และปริมาณชล ระยะที่ ๓ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการต่อคณะกรรมการ กคช. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนพิจารณา ก่อนนำเสนอขออนุมัติ TOR ต่อไป ซึ่งผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนฯ ร้อยละ ๕.๐๐			
		๑.๕ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ ๑.๕.๑ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) (จำนวน ๓,๐๐๐ ครั้วเรือน) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ			

		ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช. โครงการนำร่อง (จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี) คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖๐๖ หน่วย ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ๒. กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ นำเสนอ กรม. พิจารณา ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ๓. กรณีพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านสวัสดิการข้าราชการ พื้นที่ จ.ปทุมธานี (ลำลูกกา) และ จ.สมุทรปราการ (บางพลี/บางเสาธง) คือ ได้ผลการศึกษาร่วมลงทุนฯ ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ● กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช. โครงการนำร่อง (จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี) ดังนี้ กรม. อนุมัติโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐๖ หน่วย ● หน่วยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖๐๖ หน่วย และอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดแผนการขาย คาดว่าจะสามารถเริ่มสร้างได้ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ● กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - กรณีที่ดินของ กคช. ดำเนินการประสานส่วนราชการ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ กคช. ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - กรณี ที่ ดิ น ของ หน้ ว ย งาน ที่ ก่ ย ว ข้ อ ง ซึ่ง ได้ ที่ ดิ น นี ค ม ส ร้ า ง ต น เอง เชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี ในการจัดทำโครงการ และอยู่ระหว่างประสานความชัดเจนข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต่อไป ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ● กรณีพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านสวัสดิการข้าราชการ พื้นที่ จ.ปทุมธานี (ลำลูกกา) และ จ.สมุทรปราการ (บางเสาธง) จัดทำ TOR โครงการพื้นที่ ลำลูกกา และพื้นที่บางเสาธง เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ของการเคหะแห่งชาติ” ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไข TOR ของทั้ง ๒ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ TOR และงบประมาณ เพื่อเสนอขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อไป			
--	--	--	--	--	--

		๑.๕.๒ โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) (จำนวน ๑๐,๐๐๐ หน่วย) กคช. ได้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ สรุปจำนวนความต้องการของแต่ละหน่วยงาน / จัดทำรายละเอียดโครงการนำเสนอ กรม. (โครงการต่อเนื่อง ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ และโครงการใหม่ ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๑) มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม และสรุปความต้องการที่อยู่อาศัย พื้นที่การจัดทำโครงการฯ ก่อนจัดทำรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอ ผว. พม. และ สงป. ต่อไป ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี			
		๑.๖ โครงการบ้านเคหะกตัญญู ๖.๑ โครงการบ้านเคหะกตัญญู (๓๖๐ หน่วย) กคช. ได้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ รังสิตคลอง ๔ อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี จำนวน ๓๖๐ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ดำเนินการนำเสนอรายละเอียดโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการ เมื่อเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ และคาดว่าจะสามารถนำเสนอ ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ กคช. ใน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี			
		๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย จำนวน ๑๐๐ ชุมชน กคช. ได้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของ กคช. ให้ได้มาตรฐานและมีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี จำนวน ๑๐๐ ชุมชน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำเอกสารเพื่อหาผู้รับจ้าง เพื่อก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ และเริ่มพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของ กคช. ให้ได้มาตรฐานและมีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ, การซ่อมแซมถนนและแนวรั้ว, การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น			

		๒.๒ โครงการตลาดเคหะประชารัฐ กคช. ได้ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัต การประจำปี ๒๕๖๑ คือ สรุปผลการดำเนินการโครงการนำร่อง ๔ โครงการ ต่อ คณะกรรมการ กคช. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ดำเนินการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาตลาดเคหะประชารัฐร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยกำหนดโครงการนำร่อง ๔ มุมเมือง ประกอบด้วย ๑. ตลาดเคหะประชารัฐ ร่มเกล้า ๒. ตลาดเคหะประชารัฐ นนทบุรี(วัดกุฎี ๒) ๓. ตลาดเคหะประชารัฐ พหลโยธิน ๔๔ และ ๔. ตลาดเคหะประชารัฐ เมืองใหม่บางพลี โดยมีการกำหนดอัตลักษณ์ตลาดเคหะประชารัฐ ดังนี้ - หมวกและไม้คาน สื่อ ความเป็นไทย มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ มีตรภาพ และความจริงใจ - ผู้ค้าสวม ผ้ายันเปื้อนและหมวก Green Market ตลาดสะอาด ปลอดภัย รักสิ่งแวดล้อม - ธงริ้ว ฟา ชมพู ความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน - สินค้ามีคุณภาพ ราคาเยอเมยา			
		๓. การขายโครงการที่อยู่อาศัย ๓.๑ โครงการบ้านเคหะประชารัฐ กคช. ได้ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัต การประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัย จำนวน ๑๓,๓๐๑ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ ยอดขายสะสมช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รวม ๗๔๖ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑ ของเป้าหมายทั้งปี (๑๓,๓๐๑ หน่วย) ทั้งนี้ กคช. กำหนดการขายโครงการเคหะชุมชนฯ จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) โดยกำหนดเปิดขายระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (โฮมโปร) อ่างศิลา และสำนักงานเคหะชุมชนชลบุรี ๒ (บ้านเข็ด) รวมทั้ง เปิดขายทุกโครงการ ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ			
		๔. กลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนา ที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังนี้ ๔.๑ โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย กคช. ได้ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัต การประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอรายละเอียดโครงการจัดตั้งกองทุน ต่อ ครม. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑			

		มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ คณะกรรมการ กคช. มีมติเห็นชอบรายละเอียดโครงการการจัดตั้งกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะได้ผลการพิจารณาภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอ รมว. พม. คณะทำงานด้านการเงิน และการลงทุน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ก่อนนำเสนอ ครม. ต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี			
	การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	ผลการดำเนินงาน ๑. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม มาตรา ๖(๑๐) จำนวน ๘๘ ศูนย์ ๒. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดที่จัดตั้งโดยราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑,๖๔๐ ศูนย์ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑,๕๙๑ ศูนย์ ๓. หน่วยงานภาครัฐ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๔๙ ศูนย์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐) การใช้กลไกภาครัฐ การส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้มีแนวโน้มจะพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิสวัสดิการ และการบริการโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในระดับพื้นที่องค์กรคนพิการ หน่วยงาน ภาครัฐและราชการส่วนท้องถิ่นในการร่วมคิดร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนย์และร่วมจัดบริการ โดยมีการจัดกิจกรรมการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการแก่คนพิการดังนี้ ๑. รับคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ๗๕ ราย โดยได้ดำเนินการ มอบเงินสงเคราะห์ฯ ให้แก่คนพิการและครอบครัว ๕๕ ราย เป็นเงิน ๑๖๑,๐๐๐ บาท (งบประมาณ ๒๕๖๐) ๒. จำนวนคนพิการที่ขอรับรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ จำนวน ๑๑ ราย ซึ่งได้มอบเข็นนั่ง สำหรับคนพิการให้เรียบร้อยแล้ว ๓. การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๑๕ เรื่อง และมีข้อเสนอแนะ ๑๔ โดยส่วนใหญ่เป็นการเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเบี้ยความพิการ			
	การส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ	ผลการดำเนินงาน - มีการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ตลาดงานคนพิการและตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ โดยมีคนพิการได้งานทำ ๘๔๗ คน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแบ่งออกเป็นดังนี้ - คนพิการเข้าใช้งานจำนวน ๗,๔๙๒ คน			

		• นายจ้าง/สถานประกอบการ ๔,๐๒๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑,๔๔๔คน ข้อมูลการลงประกาศสินค้า บริการ และสัมปทาน - สินค้า ๘๐๙ รายการ - บริการ ๑๓ รายการ - สัมปทาน ๑๑ รายการ การใช้กลไกภาครัฐ การพัฒนาระบบตลาดงานคนพิการและตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ เว็บไซต์ www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ www.jobpwdthai.go.th บูรณาการข้อมูลระบบเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมและกรมการจัดหางาน			
		ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการให้คนพิการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและสามารถพัฒนามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้ ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๑๒๐ กลุ่มเป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการได้รับการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ จำนวน ๓,๑๒๐ คน การใช้กลไกภาครัฐ ประสานงานดำเนินการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้กลุ่มอาชีพของคนพิการเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน โดยมีหน่วยงานดังนี้ - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด - ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด - อปท. - องค์กรด้านคนพิการ - สภาอุตสาหกรรม - สถาบัน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด - สำนักงานพัฒนาชุมชน - สำนักงานเกษตร - หอการค้า			
	การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ	ผลการดำเนินงาน - ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ มาตรา ๓๓ และ ๓๕ จำนวน ๕,๘๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๕ - ปฏิบัติตามตามมาตรา ๓๓ จำนวน ๔,๔๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๔			

		- ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๑,๓๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๑ - ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการภาคเอกชน มีการปฏิบัติตามกฎหมายตาม มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ จำนวน ๖๓,๐๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ ต.ค. ๖๐) - คนพิการมีงานทำ ตามมาตรา ๓๓ จำนวน ๓๕,๖๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๑ - สถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา ๓๔ จำนวน ๑๖,๐๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๗ - คนพิการ/ผู้ดูแล ได้รับสัมปทานฯ ตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๑๑,๓๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ การใช้กลไกภาครัฐ ส่งเสริมความร่วมมือในการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน			
	โครงการการจัดบริการ สุนัขนำทางสำหรับคน พิการในประเทศไทย (Guide Dogs)	ผลการดำเนินงาน วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๖๐ เสร็จจากความร่วมมือกับ Royal Society for the Blind (RSB) ผ่านระบบ Video conference เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันบริการสุนัขนำทางในประเทศไทย โดยมี พล.ต.วีระชัย จิตต์คันธา ที่ปรึกษารัฐมนตรี ผู้บริหารกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่ นายสมคิด สมศรี อธิบดี นายจิระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดี นางสาววิจิตา รชตะนันท์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคุณลัดดาวัลย์ ตันตีสันติวงศ์ ผู้แทนรัฐสภาที่ออสเตรเลียในประเทศไทย เข้าร่วมเจรจา การใช้กลไกภาครัฐ ดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และภาคเอกชน ได้แก่ กองทัพบก เครือเจริญโภคภัณฑ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ Royal Society for the Blind (RSB)			