

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ช่วงเวลาดำเนินการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/ มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ					
	การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรुकล้าลำคลองสาธารณะ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลอง ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ในพื้นที่ริมคลองของกรุงเทพมหานครได้แก่ คลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ เป้าหมาย ๗,๐๘๑ ครัวเรือน ๕๒ ชุมชน มีรายละเอียด และความคืบหน้า ดังนี้ นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๐ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ ทำการยกเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เพื่อคลี่คลายข้อจำกัดในการใช้ที่ดินและการก่อสร้างภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुकล้าลำน้ำสาธารณะ และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ เพื่อติดตาม บูรณาการและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง รวมถึงมีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (กอร.ชค.) เป็นศูนย์อำนวยการและติดตามสถานการณ์การปฏิบัติการกิจ เกิดการลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ระหว่าง กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงจัดชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ในการลงพื้นที่ระดับเขต เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ใช้แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง โดยสนับสนุนให้ชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัย มีการรวมกลุ่มออม			

		ทรัพยากรเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สํารวจข้อมูลชุมชน การออกและวางผังชุมชนใหม่ รวมถึงจัดการที่ดินร่วมกัน โดยมีแนวทางการใช้ที่ดินทั้งรูปแบบการเช่าที่ดินกับกรรมสิทธิ์ และการซื้อที่ดินใหม่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อสร้างชุมชนใหม่ โดยชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เกิดการสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำนวน ๕,๐๕๗ ครัวเรือน มีการทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุกับกรรมสิทธิ์แล้ว ๓๑ ชุมชน รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๕๕ ไร่ พร้อมทั้งมีชุมชนที่จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างชุมชนใหม่ จำนวน ๕ ชุมชน ปัจจุบันมีชุมชนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน ๑๘ ชุมชน รวม ๑,๒๙๗ ครัวเรือน และดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑,๐๕๖ ครัวเรือน ใน ๑๘ ชุมชน โดยเป็นการสร้างเสร็จทั้งชุมชนแล้ว ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเชิง สะพานไม้ ๑ เขตหลักสี่ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ เขตสายไหม ชุมชนบางบัวทองการภาพ และชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขน แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๔๘๘ ครัวเรือน มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่คลองเปรมประชากร ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างขอความชัดเจนจากสำนักระบายน้ำ กทม. เกี่ยวกับแผนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย “สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” โดยใช้ความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคีพัฒนาต่างๆ และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่ผ่านมามีการดำเนินงานดังนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนโดยขบวนองค์กรชุมชน ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ มีการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมระดับตำบล และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น(Cluster) อาทิ เกษตรอินทรีย์ ตลาดชุมชน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยขบวนองค์กรชุมชนมีการวิเคราะห์พื้นที่ ทุน ทรัพยากร กลุ่มเครือข่าย และระบบเศรษฐกิจในชุมชน เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจทุนชุมชนระดับตำบลจากความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนและภาคีพัฒนาในพื้นที่ เกิดพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน จำนวน ๕๑๓ ตำบล ใน ๖๗ จังหวัด โดยมีการขยายภาคีความร่วมมือในการดำเนินงานที่กว้างขวางและหลากหลายเพิ่มขึ้น ร่วมกับภาครัฐ ประชาสังคม และภาคเอกชนในพื้นที่ อาทิ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด หอการค้าจังหวัด สโมสรโรตารี เป็นต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีแผนการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชน จำนวน ๕๐๐ ตำบล โดยปัจจุบันเกิดการพัฒนาแผนงาน/โครงการในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย พร้อมทั้งเชื่อมโยงกลไกขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด และมีการสนับสนุนพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุน			

		ชุมชนในภาคใต้และภาคเหนือแล้ว รวมจำนวน ๑๐๐ ตำบล ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
	การลดความเหลื่อมล้ำ ของสังคม และการสร้าง โอกาสการเข้าถึงบริการ ของรัฐ	การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เป็นการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งใน รูปแบบสิ่งของ เงินทุน และการช่วยเหลือเกื้อกูล ที่เกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน บนพื้นฐาน "ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี" สร้าง พลังในการพึ่งพาตนเอง และสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุน ให้เกิดการจัดสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งสิ้น ๕,๙๑๔ ตำบล สมาชิก รวม ๕.๕๔ ล้านคน มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒,๙๓๓ ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นเงินที่สมาชิก สมทบเข้ากองทุนเอง ร้อยละ ๖๓ เงินสมทบจากรัฐบาลผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รวมทั้งหน่วยงาน อื่นๆ ร้อยละ ๒๒ เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๖ และเงินบริจาคจากแหล่งอื่นๆ ร้อยละ ๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีแผนการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยสมทบงบประมาณกองทุน จำนวน ๕๐๐ ตำบล โดยขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจทานสถานะกองทุน สวัสดิการชุมชนตามเกณฑ์คุณภาพ และมีการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนแล้วใน ๕๓ ตำบล ของภาคเหนือ ภาพรวมการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนในปัจจุบัน มีกองทุนทั้งสิ้น ๕,๙๓๗ ตำบล สมาชิกรวม ๕.๕๗ ล้านคน และมีเงินกองทุนทั้งสิ้น ๑๓,๑๘๓ ล้านบาท ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
ข้อ ๓ การลด ความเหลื่อมล้ำ ของสังคมและ การสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการ ของรัฐ ๓.๓ ในระยะ ต่อไป จะพัฒนา ระบบการ คุ้มครองทาง	มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ดำเนินการตาม นโยบาย เพื่อส่งเสริม ความมั่นคงด้าน ที่อยู่อาศัย และ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการอยู่อาศัย พร้อมระบบ	การพั ฒ นา และ ส ราง ที่ อยู่ อา ศั ย ไหม เ พิ่ อ ก ลุ่ ม เป็ า ห ม า ย เฉ พ า ะ ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑ และภายใต้แผนแม่บทการ พัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และกลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาที่ อยู่อาศัยฯ ประกอบด้วย ๑. การพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ (๕๒,๔๘๖ หน่วย) ประกอบด้วย ๑.๑ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ๑.๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่า) ๑.๓ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ประเภทเช่าซื้อ) ๑.๔ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ๑.๕ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ			

สังคม ระบบการ ออมและระบบ สวัสดิการชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การดูแลให้มี ระบบการกักขังที่ เป็นธรรมและการ สงเคราะห์ผู้ ยากไร้ตาม อัตภาพ พัฒนา ศักยภาพ คุ้มครองและ พิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการ ช่วยเหลือและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก	สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จำเป็นให้กลุ่ม ผู้มีรายได้น้อย	๑.๖ โครงการบ้านเคหะกตัญญู ๒. การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ชุมชนเข้มแข็ง) ๓. การขายโครงการที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านเคหะประชารัฐ) ๔. กลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งมีผลการดำเนินงานสะสมตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้			
		๑. การพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ (๕๒,๔๘๖ หน่วย) ๑.๑ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (จำนวน ๒๐,๒๙๒ หน่วย) กรมมีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวน ๒๐,๒๙๒ หน่วย (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๗) และ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การก่อสร้างอาคารพักอาศัย แปลง G จำนวน ๓๓๔ หน่วย (ธ.ค. ๒๕๕๙ – มิ.ย. ๒๕๖๑) ที่ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ๒) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๒-๔ (รองรับผู้สูงอายุเดิม) จำนวน ๖,๒๑๒ หน่วย คือ			

		นำเสนอขออนุมัติโครงการฯ ระยะที่ ๒-๔ ต่อ ครม. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑,๒๔๗ หน่วย ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยโครงการฯ ระยะที่ ๒-๔ จำนวน ๖,๒๑๒ หน่วย ประกอบด้วย • ระยะที่ ๒ ๑,๒๔๗ หน่วย • ระยะที่ ๓ ๓,๓๓๓ หน่วย • ระยะที่ ๔ ๑,๖๓๒ หน่วย ๓) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่๓-๔ (รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่) จำนวน ๑๓,๗๔๖ หน่วย คือ ได้ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (ฉบับสมบูรณ์) ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้ ● ผลงานการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G การดำเนินงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G (๒๘ ชั้น) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน ๓๓๔ หน่วย โดยบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรอบระยะเวลาการก่อสร้าง แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน (นับถัดจากวันส่งมอบสถานที่) สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร คือ งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น ๒๕ และเสารับพื้นชั้น ๒๖ และ เทคอนกรีตทางลาดชั้น ชั้น ๕-๕A รวมทั้งก่อนผนังห้อง ชั้น ๑๗-๒๑ ควบคู่กับการดำเนินงานในส่วนของการวางระบบสุขาภิบาล การป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ซึ่งมีผลการดำเนินงานก่อสร้างฯ ที่ร้อยละ ๕๒.๙๑ (ตามแผนงานก่อสร้างที่ร้อยละ ๕๔.๒๗) ซึ่งช้ากว่าแผนฯ ที่ร้อยละ ๑.๓๖ และคาดว่า จะก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G แล้วเสร็จ พร้อมย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่ได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ๒. รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม (จำนวน ๖,๒๑๒ หน่วย) ดังนี้ จัดทำรายละเอียดของโครงการระยะที่ ๒ - ๔ เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ และนำเสนอ ต่อ ศปก. กคช. ระดับสูง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ และคณะกรรมการ กคช. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และนำเสนอ พม. ลงนามถึง สศช. เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอขออนุมัติ ครม. ต่อไป และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร กคช. เข้าหารือกับ อธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อประสานความร่วมมือการจัดทำโครงการฯ และวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้เข้าชี้แจงให้ข้อมูลโครงการฯ ต่อสำนักบริหารหนี้สาธารณะ		
--	--	---	--	--

		และวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ประธานคณะกรรมการ กคช. เข้าชี้แจงและให้ข้อมูล ต่อ สคร. เพื่อหารือเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ ครม. ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๑ มีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ • การจัดทำแบบก่อสร้างละเอียด (Detail Design) - แปลง A ระยะที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๑,๒๔๗ หน่วย (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง กิจการความร่วมมือ บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด และสถาบันอาศรมศิลป์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงานในงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้วเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำรายการงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และขออนุญาตก่อสร้างแปลง A ต่อไป - แปลง D๑ (อาคาร D๑,D๒) ระยะที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๓,๓๓๓ หน่วย (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างบริษัทอาคิเท็ค แกลลอรี จำกัด เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงาน งวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำรายการงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และขออนุญาตก่อสร้างแปลง D๑ ต่อไป - แปลง C (อาคาร C๑ – C๔) ระยะที่ ๓ และ ๔ จำนวน ๑,๖๓๒ หน่วย (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง บริษัทอาคิเท็ค แกลลอรี จำกัด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงาน งวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำรายการงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และขออนุญาตก่อสร้างแปลง C ต่อไป • การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ บ.ทีปรีक्षा ได้จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แปลง A, D๑ และ C ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ และขณะนี้ดำเนินการควบคู่กับกระบวนการจัดทำแบบก่อสร้าง แปลง A, D๑ และ C			
--	--	---	--	--	--

		๓. รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ (จำนวน ๑๓,๗๔๖) ดังนี้ ได้ที่ปรึกษา บริษัทเอเชเวน จำกัด โดย ผว. อนุมัติการจ้างที่ปรึกษา ตามมติคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” ของ กคช. ที่เห็นชอบ ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) โครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๓ และ ระยะที่ ๔ (รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่) ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และนำเสนอผลงานต่อ คกก.ตรวจการจ้าง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และส่งงานงวดที่ ๒ แล้ววันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อไป มีผลงานตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ๔. ผลงานด้านสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วม นายรัชพล กาญจนกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธาน จัดการประชุม คณะทำงานเพื่อบูรณาการโครงการฯ ด้านการก่อสร้าง และการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ร่วมกับ นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้ชำนาญการ ด้านบริหารโครงการ ผู้แทนภาคีเครือข่าย ,ผู้แทนผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้ ๑. รายงานผลการจัดทำรายงาน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระยะ ๒ - ๔ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตอบหนังสือรับรองจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบ EIA ๒. รายงานความคืบหน้าแนวทางการขออนุญาตใช้ Far Bonus ต่อสำนักผังเมืองกทม. ๓. รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ ๓ และ ๔ รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ ๑๓,๗๔๖ หน่วย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการฯ - นายรัชพล กาญจนกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ ๑ (แฟลต ๑๘ -๒๒) ให้กับผู้อยู่อาศัยแฟลต ๒๒ ณ บริเวณใต้อาคารแฟลต ๒๒ เคหะชุมชน ดินแดง ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับทราบถึงระเบียบการอยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รวมทั้งเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชุมชนชาวแฟลตเป็นวิถีชีวิตชาวคอนโดมิเนียมที่ทันสมัย พร้อมชี้แจงวิธีการจับสลากเลือกห้องอาคารพักแปลง G และเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยซักถามข้อสงสัย - พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบ			
--	--	---	--	--	--

		รัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี นางสาววันย์ อ่างแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ชุมชนดินแดง รายงานผลโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ - ๔ (รองรับผู้อยู่อาศัย เดิม) - พลเอก สุชาติ หนองบัว คกก.กคช. และประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมฯ เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ พร้อมด้วย นายธัชพล กาญจนกุล ผู้ว่าการการ เคหะแห่งชาติ นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้อำนวยการด้านบริหารโครงการฯ นายดาร์นัย อินสว่าง ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการมวลชน, ผอ.สพด., ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และ คณะกรรมการฯที่เป็นผู้แทนผู้อยู่อาศัยชุมชนดินแดง ๑ และ ๒ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โดยมีประเด็น ดังนี้๑. นำเสนอวิธีการและขั้นตอนการจับสลากเลือกห้องเช่าในอาคารพักอาศัยแปลง G ซึ่งจะมีขึ้นใน วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการมีส่วนร่วมฯ ๒. ติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านกายภาพ ด้านสังคมและ กระบวนการมีส่วนร่วม ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ๓. รายงานการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเตรียมความ พร้อมการนำเสนอโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะ ๒, ๓ และ ๔ เข้า ครม. ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑			
		๑.๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่า) ๑.๒.๑ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ (จำนวน ๔,๓๘๘ หน่วย) กคช. ได้ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน ตาม แผน ปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๔,๓๘๘ หน่วย มี ผล การ ดำ เนิน งาน ตาม แผน ฯ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิ ด เป็ น ร้อยละ ๐๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี กรม.อนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ โครงการ รวม ๔,๓๘๘ หน่วย ประกอบด้วย -โครงการในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จำนวน ๑ โครงการ ๑,๐๒๙ หน่วย -โครงการในพื้นที่ภูมิภาค จำนวน ๑๓ โครงการ ๓,๓๕๙ หน่วย ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๔,๓๘๘ หน่วย ซึ่งยัง ไม่สามารถเริ่มสร้างได้ จำนวน ๗๔ หน่วย คือ โครงการ จ. หนองบัวลำภู เนื่องจากอยู่ระหว่าง รอการจัดสรรงบกลางของสำนักงบประมาณ			

		๑.๒๒ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ (๓๔๐ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๔๔ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ ดังนี้ กรม. อนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ ๔๙๔ หน่วย หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๔๔ หน่วย ซึ่งยังไม่สามารถเริ่มสร้างได้ เนื่องจากรอความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จาก สผ.			
		๑.๒๓ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๖๐ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอโครงการฯ ต่อ กรม. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ดังนี้ กคช. นำเสนอ สศช. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. ขณะนี้ สศช. อยู่ระหว่างพิจารณานำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองของ สศช. ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะกรรมการ สศช. ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ต่อ สป. และ กค. เพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. เพิ่มเติม			
		๑.๒๔ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ ๒ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอโครงการฯ ต่อ กรม. ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ดังนี้ กคช. ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการฯ เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป			

		๑.๒.๕ โครงการอาคารเช่าสำหรับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. โครงการ ปี ๒๕๖๐ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ๒. โครงการ ปี ๒๕๖๑ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ (๕๗.๕๐) ที่ร้อยละ ๑๕.๕๐ ประกอบด้วย โครงการ ปี ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๗๐.๐) ที่ร้อยละ ๓๑.๐๐ ดังนี้ กคช. ดำเนินการหรือในระดับนโยบายกับกรมธนารักษ์ และได้ประสานงานกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดหาพื้นที่เพิ่มเติม ดังนี้ - จังหวัดนครพนม ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครพนม ได้ทำหนังสือขออนุมัติเช่าพื้นที่จัดทำโครงการของการเคหะแห่งชาติ (ที่ดินหมายเลข นพ.๑๓๘๕ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ. นครพนม) เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จึงยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ซึ่งต่อมาธนารักษ์พื้นที่ได้มีหนังสือขอให้การเคหะแห่งชาติ เสนอขอใช้พื้นที่จากคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ซึ่งมี รมว.มหาดไทย เป็นประธานฯ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ เพื่อจัดทำโครงการของการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้จากการประสานกับกรมธนารักษ์ ทราบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว กนพ. ได้มีมติให้สงวนไว้เป็นป่าชุมชนแล้ว กคช.จึงต้องประสานงานเพื่อจัดหาพื้นที่ใหม่ ต่อไป โครงการ ปี ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ กคช. อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้ที่ดิน และจัดทำรายละเอียดโครงการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ดังนี้ - จังหวัดตาก ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก แจ้งว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คืบหน้าพื้นที่ที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรม จำนวนประมาณ ๖๐ ไร่ ซึ่งได้ประสานงานกับ กคช. เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกับอธิบดีกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งขอเช่าพื้นที่จัดทำโครงการในเบื้องต้น ซึ่งกรมธนารักษ์ไม่ขัดข้องขณะนี้ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ลงนามในหนังสือขอเช่าที่ดินถึงธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ และประสานลงดูความเหมาะสมของพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม			
--	--	---	--	--	--

		๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดความเหมาะสมของแปลงที่ดิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ต่อไป - จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ในเบื้องต้น มีที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ตั้งอยู่ในตำบลบ้านด่าน อำเภอรัษฎาประเทศ เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ซึ่ง กคช.จะประสานขอใช้พื้นที่ต่อไป																					
		๑.๓ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ประเภทเช่าซื้อ) ๑.๓.๑ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ (๑๕,๖๗๖ หน่วย) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕,๖๗๖ หน่วย มีสถานภาพการก่อสร้าง ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ <table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์</td><td>๖,๗๒๕</td><td>๔๒.๙๐</td></tr><tr><td>๒.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>๒,๙๔๗</td><td>๑๘.๘๐</td></tr><tr><td>๓.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๔,๔๑๖</td><td>๒๘.๑๗</td></tr><tr><td>๔.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๑,๕๘๘</td><td>๑๐.๑๓</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑๕,๖๗๖</td><td>๑๐๐.๐๐</td></tr></table> กคช. ได้ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเริ่มก่อสร้างจำนวน ๖๗๑ หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๕,๒๔๕ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๒ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๑๔.๘๑) ที่ร้อยละ ๑๐.๒๙ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓๕๖ หน่วย คือโครงการ ลาดกระบัง ๒ ระยะ ๓/๒ ส่วนที่ ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ซึ่งตามแผนคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน กันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ● หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยแล้วเสร็จ จำนวน ๕,๒๔๕ หน่วย สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๓๗ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๒ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๑๔.๘๑) ที่ร้อยละ ๑๐.๒๙ หรือ ๕๔๐ หน่วย เนื่องจากปัญหาก่อสร้างล่าช้าสะสมจากเดือนที่ผ่านมา ปัญหาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์	๖,๗๒๕	๔๒.๙๐	๒.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๒,๙๔๗	๑๘.๘๐	๓.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๔,๔๑๖	๒๘.๑๗	๔.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๕๘๘	๑๐.๑๓	รวม	๑๕,๖๗๖	๑๐๐.๐๐			
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ																					
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์	๖,๗๒๕	๔๒.๙๐																					
๒.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๒,๙๔๗	๑๘.๘๐																					
๓.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๔,๔๑๖	๒๘.๑๗																					
๔.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๕๘๘	๑๐.๑๓																					
รวม	๑๕,๖๗๖	๑๐๐.๐๐																					

		๑.๓.๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ (๑๑,๔๘๕ หน่วย) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑,๔๘๕ หน่วย มีสถานภาพการก่อสร้าง ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ <table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์</td><td>๖๙๘</td><td>๖.๐๘</td></tr><tr><td>๒.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>๒,๘๕๙</td><td>๒๔.๘๙</td></tr><tr><td>๓.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๖,๖๖๖</td><td>๕๘.๐๔</td></tr><tr><td>๔.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๑,๒๖๒</td><td>๑๐.๙๙</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑๑,๔๘๕</td><td>๑๐๐.๐๐</td></tr></table> กคช. ได้ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน ตาม แผน ปฏิบัติ การประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเริ่มก่อสร้างจำนวน ๑,๖๖๕ หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๗,๙๗๘ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเริ่มก่อสร้างจำนวน ๗๓๑ หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๗,๙๗๘ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๔ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๒๕.๔๘) ที่ร้อยละ ๑๙.๐๔ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๗๓๑ หน่วย และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ตามแผน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ● หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยแล้วเสร็จ จำนวน ๗,๙๗๘ หน่วย และสามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕๑๔ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๔ ซึ่งมีโครงการที่ต่ำกว่าแผนฯ จำนวน ๑๐ โครงการ ๑,๗๐๘ หน่วย คือ ทั้งนี้ มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผน จำนวน ๑ โครงการ คือ จังหวัดบุรีรัมย์ (อีสาน ๒) จำนวน ๑๗๒ หน่วย	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์	๖๙๘	๖.๐๘	๒.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๒,๘๕๙	๒๔.๘๙	๓.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๖,๖๖๖	๕๘.๐๔	๔.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๒๖๒	๑๐.๙๙	รวม	๑๑,๔๘๕	๑๐๐.๐๐			
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ																					
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์	๖๙๘	๖.๐๘																					
๒.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๒,๘๕๙	๒๔.๘๙																					
๓.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๖,๖๖๖	๕๘.๐๔																					
๔.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๒๖๒	๑๐.๙๙																					
รวม	๑๑,๔๘๕	๑๐๐.๐๐																					
		๑.๓.๓ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ (จำนวน ๒๒ โครงการ ๗,๒๓๓ หน่วย) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖,๑๒๙ หน่วย และ มติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๑๐๔ หน่วย มีสถานภาพการก่อสร้าง ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้																					

		<table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๓,๑๕๑</td><td>๔๓.๕๖</td></tr><tr><td>๓.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๔,๐๘๒</td><td>๕๖.๔๔</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๗,๒๓๓</td><td>๑๐๐.๐๐</td></tr></table> กคช. ได้ กำหนด เป้า หมาย การ ดำ เนิน งาน ตาม แผน ปฏิบัติ การ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ เริ่มก่อสร้าง ๒,๓๙๓ หน่วย ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยแล้วเสร็จ จำนวน ๒,๓๙๓ หน่วย และคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ได้ตามแผน จำนวน ๑,๑๓๘ หน่วย แต่ยังไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอราคากลาง	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-	๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๓,๑๕๑	๔๓.๕๖	๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๔,๐๘๒	๕๖.๔๔	รวม	๗,๒๓๓	๑๐๐.๐๐			
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ																		
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-																		
๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๓,๑๕๑	๔๓.๕๖																		
๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๔,๐๘๒	๕๖.๔๔																		
รวม	๗,๒๓๓	๑๐๐.๐๐																		
		๑.๓.๔ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๒ ระยะที่ ๑ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอ ครม. ภายใน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓,๒๗๕ หน่วย ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๑ มี ผล การ ดำ เนิน งาน ตาม แผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งสูงกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๙๙.๐๐) ที่ร้อยละ ๙.๐๐ ดังนี้ ● กคช. พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม พร้อมจัดทำรายละเอียดโครงการฯ แล้วเสร็จ และเสนอ พม. ลงนามถึง สศช. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. และคาดว่าจะสามารถนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ สศช. ได้ใน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ และขณะนี้ ผว. ลงนามถึง รมว.พม. เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สงป./กค.) เพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓,๒๗๕ หน่วย และคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ ใน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑																		
		๑.๓.๕ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๒ ระยะที่ ๒ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอ ครม. ภายใน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ผล การ ดำ เนิน งาน ตาม แผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็น ร้อยละ ๔๓.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้																		

		อยู่ระหว่างการสำรวจและพิจารณาคัดเลือกพื้นที่จัดทำรายละเอียดโครงการ นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ กคช. ต่อไป			
		๑.๓.๖ โครงการพัฒนาที่ดินเดิมเพื่อลงทุนพัฒนาในเชิงพาณิชย์ โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ ได้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อนำไปใช้ประกาศหาผู้ประกอบการลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ โดยขณะนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับรายงานขั้นต้น เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และส่งรายงานขั้นกลาง เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีการกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และขณะนี้ผู้รับจ้างได้จัดทำและนำเสนอ (ร่าง) รายงานผลการศึกษามัธยมศึกษาฉบับสมบูรณ์ แล้วเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ก่อนนำเสนอผลการศึกษาคือ คณะกรรมการ กคช. ต่อไป			
		๑.๔ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ๑.๔.๑ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน กทม. และปริมณฑล ระยะที่ ๑ (๑,๓๗๖ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑คือเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๖๖ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ - โครงการประชานิเวศน์ ๓ จำนวน ๕๕๖ หน่วย กรม.อนุมัติจัดทำโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ จัดทำแบบและรายการพื้นที่จอดรถยนต์ให้ตรงตามเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี แล้วเสร็จ ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดส่งแบบและรายงานเพื่อจัดทำราคากลาง และ TOR จัดหาผู้รับจ้าง - โครงการลำลูกกาคลองสอง จำนวน ๘๒๐ หน่วย นำเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ สผ. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากได้รับหนังสือตอบกลับจากท้องถิ่นเรื่องใบอนุญาตการเชื่อมต่อระบายน้ำ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอ กรม. ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑			

		หน่วยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๖๖ หน่วย ยังไม่สามารถก่อสร้างได้ คือ โครงการประชานิเวศน์ ๓ จำนวน ๒๘๖ หน่วย และโครงการลำลูกกา คลองสอง จำนวน ๒๘๐ หน่วย			
		๑.๔.๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน กทม. และปริมณฑล ระยะที่ ๒ กคช. ได้ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน ตาม แผน ปฏิบัติ การประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. กรณีใช้ที่ดินของ รฟม.(บางปิ้ง,บางไผ่) เสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการต่อ คณะผู้บริหารระดับสูง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ๒. กรณีใช้ที่ดินของ กคช. (ร่มเกล้า) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๑ มี ผล การ ดำเนินงาน ตาม แผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๒๑.๐๐) ประกอบด้วย ● กรณีใช้ที่ดินของ รฟม. มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ดังนี้ กคช.ได้ประสาน รฟม. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ที่ดินที่ได้จากการเวนคืนของ รฟม. ซึ่ง รฟม. ได้ดำเนินการเสนอเรื่องแนวทางการนำที่ดินไปใช้ ต่อคณะกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง แล้วตามลำดับ โดยต่อไป จะนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ รฟม. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคม (ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ) ในการประชุมคณะกรรมการการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ประโยชน์สูงสุด ต่อไป ● กรณีใช้ที่ดินของ กคช. มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ กคช. ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ ของ กคช. จำนวน ๑ แปลง ในบริเวณ โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า ซึ่ง ผว. อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และดำเนินการประกาศเชิญสถาบัน/บริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งยังไม่มีที่ปรึกษา ที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการฯ เนื่องจากจะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอมากกว่า ๑ ราย และดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ ครั้งที่ ๒ ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้บริษัทที่ปรึกษา เรียบร้อยแล้ว คือ บริษัทเอเชเวน จำกัด โดยลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้นำเสนอรายงานขั้นต้น เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจรับให้เพิ่มเติมรายละเอียด รายงานชั้นกลาง ซึ่งกำหนดส่งในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามสัญญาจ้าง ต่อไป			

		๑.๔.๓ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน กทม. และปริมณฑล ระยะที่ ๓ กคช. ได้ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน ตาม แผน ปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการต่อคณะกรรมการ กคช. ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ ที่ร้อยละ ๑๕.๐๐ ดังนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ นำเสนอคณะกรรมการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนพิจารณาโครงการ ก่อนนำเสนอขออนุมัติ TOR ต่อไป ทั้งนี้ ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกพื้นที่ ประชาชนเวศน์ ๓ เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการฯ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเขียนข้อกำหนดการจ้าง (TOR) เพื่อเสนอขออนุมัติ ต่อไป			
		๑.๕ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ ๑.๕.๑ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) (จำนวน ๓,๐๐๐ ครั้วเรือน) กคช. ได้ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน ตาม แผน ปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช. โครงการนาร่อง (จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี) คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖๐๖ หน่วย ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ๒. กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช. โครงการสมุทรปราการ (เทพารักษ์ ๓) จำนวน ๑,๓๓๖ หน่วย คือ นำเสนอ ครม. ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ๓. กรณีที่ดินของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โครงการนครพนม (ท่าอุเทน) จำนวน ๒๗๐ หน่วย โครงการอุดรธานี (เชียงพิณ) จำนวน ๓๙๘ หน่วย คือ นำเสนอ ครม. ภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ๔. กรณีที่ดินของ กคช. ที่ดำเนินการภายใต้ พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ พื้นที่ จ.ปทุมธานี (ลำลูกกา) และ จ.สมุทรปราการ (บางพลี) คือ นำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ ต่อ ศปก.กคช. ระดับสูง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มี ผล การ ดำ เนิน งาน ตาม แผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๕ ของเป้าหมายทั้งปี ดังนี้ ● กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช. โครงการนาร่อง (จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี) มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ดังนี้ กรม. อนุมัติโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัด			

		ปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐๖ หน่วย ● หน่วยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖๐๖ หน่วย และอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดแผนการขาย คาดว่าจะสามารถเริ่มสร้างได้ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ● กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช. โครงการสมุทรปราการ (เทพารักษ์ ๓) มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๕.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ - กรณีที่ดินของ กคช. พื้นที่ สมุทรปราการ (เทพารักษ์ ๓) จำนวน ๑,๓๓๖ หน่วย คณะกรรมการ กคช. มีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ พม. ได้ลงนามนำเสนอ สศช. เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายทั้งปี ● กรณีที่ดินของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โครงการนครพนม (ท่าอุเทน) จำนวน ๒๗๐ หน่วย โครงการอุดรธานี (เซียงพิณ) มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๐.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ - กรณีที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ (จังหวัดนครพนม และจังหวัดอุดรธานี) - จังหวัดอุดรธานี (เซียงพิณ) กคช. ดำเนินการประสานส่วนราชการ ซึ่งได้ ที่ ดิน นิคม สร้างตนเอง เซียงพิณ จังหวัดอุดรธานี ในการจัดทำโครงการฯ และจัดทำรายละเอียดโครงการฯ เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่มีน้อย และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ไม่สามารถลดราคาเช่าที่ดินได้ ซึ่งจำนำเสนอคณะกรรมการ กคช. ต่อไป - จังหวัดนครพนม (ท่าอุเทน) ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการ เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการจัดทำโครงการ ต่อไป ● กรณีพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านสวัสดิการข้าราชการ พื้นที่ จ.ปทุมธานี (ลำลูกกา) และ จ.สมุทรปราการ (บางเสาธง)) มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐.๐๐ ดังนี้ - จัดทำ TOR โครงการพื้นที่ ลำลูกกา และพื้นที่บางเสาธง เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ของการเคหะแห่งชาติ” ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไข TOR ของทั้ง ๒ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ TOR และงบประมาณ คาดว่าจะสามารถนำเสนอ คณะกรรมการฯ ได้ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเสนอขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อไป			
--	--	---	--	--	--

		โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) (จำนวน ๑๐,๐๐๐ หน่วย) กคช. ได้ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน ตาม แผน ปฏิบัติ การประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. โครงการต่อเนื่องปี ๒๕๖๐ สรุปจำนวนความต้องการของแต่ละหน่วยงาน/จัดทำรายละเอียดโครงการ นำเสนอ ครม. ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ๒. โครงการปี ๒๕๖๑ สรุปจำนวนความต้องการของแต่ละหน่วยงาน/จัดทำรายละเอียดโครงการ นำเสนอ ครม. ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ มี ผล การ ดำเนินงาน ตาม แผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๐ ของเป้าหมายทั้งปี ดังนี้ - โครงการต่อเนื่องปี ๒๕๖๐ มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๗.๐๐ ดังนี้ ประสานส่วนราชการ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ (กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๙๒ หน่วย) และเสนอ ผว. ลงนามถึงกระทรวง พม. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อลงนามนำเสนอ ครม. ต่อไป - โครงการปี ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๓๐.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดทำรายละเอียดโครงการ ก่อนจัดทำรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอ ผว. พม. และ สงป. ต่อไป ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		๑.๖ โครงการบ้านเคหะกตัญญู ๖.๑ โครงการบ้านเคหะกตัญญู (๓๖๐ หน่วย) กคช. ได้ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน ตาม แผน ปฏิบัติ การประจำปี ๒๕๖๑ คือ รังสิตคลอง ๔ อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี จำนวน ๓๖๐ หน่วย มี ผล การดำเนินงาน ตาม แผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ คณะกรรมการ กคช. มีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ ผว. ลงนามถึงกระทรวง พม. เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และกระทรวง พม. ได้ลงนามนำเสนอ สศช. เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ขณะนี้ สศช.อยู่ระหว่างการพิจารณาความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ก่อนนำเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป			
		๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย จำนวน ๑๐๐ ชุมชน กคช. ได้ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน ตาม แผน ปฏิบัติ การ			

		ประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของ กคช. ให้ได้มาตรฐานและมีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี จำนวน ๑๐๐ ชุมชน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำเอกสารเพื่อหาผู้รับจ้าง เพื่อก่อหนี้ผูกพันตามแผน และเริ่มพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของ กคช. ให้ได้มาตรฐานและมีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ, การซ่อมแซมถนนและแนวรั้ว, การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น			
		๒.๒ โครงการตลาดเคหะประชารัฐ กคช. ได้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ สรุปผลการดำเนินการโครงการนำร่อง ๔ โครงการ ต่อ คณะกรรมการ กคช. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งไปตามแผนฯ ดังนี้ ดำเนินการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาตลาดเคหะประชารัฐร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยกำหนดตลาดเคหะประชารัฐ ๓ ประเภท นำร่องพื้นที่ ๔ มุมเมือง ประกอบด้วย ๑. ตลาดเคหะประชารัฐฟลาซ่า : community mall นำร่อง ตลาดเมืองใหม่บางพลี ๒. ตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ : ตลาดนัด นำร่อง ตลาดร่มเกล้า ๓. ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ : ตลาดชุมชน นำร่อง ตลาดนนทบุรี (วัดกุ) - นำร่อง ตลาดพหลโยธิน ๔๔ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายนิสิต จันทน์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบป้ายโครงการตลาดเคหะประชารัฐให้ นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายหลังการเสวนาเปิดตลาดเคหะประชารัฐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ อาคาร ๑ การเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย • ๙๐ ตลาดเคหะประชารัฐ กว่า ๗,๒๐๐ แผงร้านค้า กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในชุมชนการเคหะแห่งชาติ • ผลิตภัณฑ์ชุมชน คุณภาพมาตรฐาน ราคาเยี่ยมเยา • อาหารพื้นเมือง เลื่องชื่อ รสชาติอร่อย ราคาถูกใจ • ตลาดเคหะประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข สร้างอนาคต เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน			

		๒.๓ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน กคช. ได้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ตาม แผน ปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ได้แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน และหลักสูตรการจัดอบรมผู้นำเสนอที่ประชุม ศปก.ระดับสูง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ดังนี้ ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน ตามคำสั่ง กคช. ที่ จ. ๒๙๔/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนด้านภาพลักษณ์และสถาบันลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และประชุมคณะทำงานฯ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เพื่อกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรอบการดำเนินงาน และเตรียมข้อมูลประกอบการศึกษาโครงสร้างสถาบันฯ จัดทำแผนการดำเนินงาน และลงพื้นที่ศึกษาโครงสร้างสถาบันพัฒนาวิชาการ ของการประปานครหลวง ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูลสรุปนำเสนอผู้บริหาร ต่อไป			
		๓. การขายโครงการที่อยู่อาศัย ๓.๑ โครงการบ้านเคหะประชารัฐ กคช. ได้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ตาม แผน ปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัย จำนวน ๑๓,๓๐๑ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้ ยอดขายสะสมช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๐ รวม ๕,๒๗๖ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๗ ของเป้าหมายทั้งปี (๑๓,๓๐๑ หน่วย) ทั้งนี้ กคช. กำหนดโครงการ ลด แลก แจก แถม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ จากใจ พม. ประจำปี ๒๕๖๑ และเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้ - ลดลดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อปีที่ ๑ จากร้อยละ ๘ คงเหลือร้อยละ ๖.๕ - ลดค่าปรับหนี้ค้างชำระค่าเช่า หรือค่าเช่าซื้อ ร้อยละ ๘๐ ของค่าปรับรวม - โครงการบ้านแลกบ้าน - แจกแบบบ้านผู้สูงอายุ - แจกของที่ระลึกสำหรับลูกค้าใหม่ - แคมเปญค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ รวมทั้ง เปิดขายทุกโครงการ ณ สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ			

		๔. กลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนา ที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังนี้ โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย กคช. ได้ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน ตาม แผน ปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือนำเสนอรายละเอียดโครงการจัดตั้งกองทุน ต่อ ครม. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี คณะกรรมการ กคช. มีมติเห็นชอบรายละเอียดโครงการการจัดตั้งกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเล่มผลการศึกษากำหนดจัดตั้งกองทุนฯ แล้วเสร็จ ผว. ลงนามหนังสือถึง รมว.พม. เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการด้านการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ภายใต้คณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการประชุมในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอนย.) และ ครม. ต่อไป			
	การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	ผลการดำเนินงาน ๑. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖(๑๐) จำนวน ๘๘ ศูนย์ ๒. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดที่จัดตั้งโดยราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑,๖๔๐ ศูนย์ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑,๕๙๑ ศูนย์ ๓. หน่วยงานภาครัฐ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๔๙ ศูนย์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐) การใช้กลไกภาครัฐ การส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้มีแนวโน้มจะพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิสวัสดิการและการบริการโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในระดับพื้นที่องค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐและราชการส่วนท้องถิ่นในการร่วมคิดร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนย์และร่วมจัดบริการโดยมีการจัดกิจกรรมการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการแก่คนพิการ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค. - ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐) ๑. มีผู้ติดต่อขอรับบริการ จำนวน ๒,๔๓๐ ราย ๒. รับคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ๑๒๖ ราย โดยได้ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่คนพิการและครอบครัว ๖๐ ราย ๓. จำนวนคนพิการที่ขอรับรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการจำนวน ๙ ราย ซึ่งได้มอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการเรียบร้อยแล้ว ๔. การจัดการซื้อร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยส่วนใหญ่เป็นการเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเบี้ยความพิการ			

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	ผลการดำเนินงาน ตามมติกรม.วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๕ และ๑๙ พ.ค.๕๖ เห็นชอบให้มีการสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ๑. การผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการสรุปผลดังนี้ การใช้กลไกภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เพื่อจัดอุปสรรคและสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ โดยมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเอื้อต่อคนพิการ รวมถึงมีสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้ อยู่ระหว่างการโอนเงินงบประมาณให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๒. การขยายพื้นที่ชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน การใช้กลไกภาครัฐ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกและภาคีเครือข่าย ๓๖ แห่ง จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off เปิดตัวโครงการ “พิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์ เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าวิหาร หลวงพ่อพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน และการขับเคลื่อนในการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ			
การส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ	การส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ตลาดงานคนพิการและตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ โดยมีคนพิการได้งานทำ ๘๔๗ คน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแบ่งออกเป็นดังนี้ • คนพิการเข้าใช้งานจำนวน ๗,๕๒๓ คน • นายจ้าง/สถานประกอบการ ๔,๐๕๙ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑,๕๘๒ คน ข้อมูลการลงประกาศสินค้า บริการ และสัมปทาน - สินค้า ๘๐๙ รายการ - บริการ ๑๓ รายการ			

		- สัมภาษณ์ ๑๒ รายการ <u>การใช้กลไกประชารัฐ</u> การพัฒนาระบบตลาดงานคนพิการและตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ เว็บไซต์ www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ www.jobpwdthai.go.th บูรณาการข้อมูลระบบเว็บไซต์ สภาอุตสาหกรรมและกรมการจัดหางาน			
	การส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพทักษะด้าน อาชีพของคนพิการ	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการให้คนพิการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและสามารถพัฒนามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้ จำนวน ๑๕๐ กลุ่ม เป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ <u>การใช้กลไกประชารัฐ</u> ประสานงานดำเนินการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้กลุ่มอาชีพของคนพิการเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน โดยมีหน่วยงานดังนี้ - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด - ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด - อปท. - องค์กรด้านคนพิการ - สภาอุตสาหกรรม - สถาบัน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด - สำนักงานพัฒนาชุมชน - สำนักงานเกษตร - หอการค้าประสานงานดำเนินการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้กลุ่มอาชีพของคนพิการเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน โดยมีหน่วยงานดังนี้ - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด - ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด - อปท. - องค์กรด้านคนพิการ - สภาอุตสาหกรรม - สถาบัน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด - สำนักงานพัฒนาชุมชน - สำนักงานเกษตร - หอการค้า			

การส่งเสริมการจ้างงาน คน พิ ก าร ใน ส ถ า น ประกอบการ		ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ภาคเอกชน มีการปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ จำนวน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนคนพิการที่ต้องจ้าง ๖๒,๕๘๕ คน - คนพิการมีงานทำ ตามมาตรา ๓๓ จำนวน ๓,๕๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖ - สถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา ๓๔ จำนวน ๑,๖๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๑ เป็นเงิน ๑๗๙,๖๕๓,๗๗๐ บาท - คนพิการ/ผู้ดูแล ได้รับสัมปทานฯ ตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๙๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๙ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖,๐๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕/๐๑/๖๑) ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ มีการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งมาตรา ๓๓ และ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนคนพิการที่ต้องจ้าง ๑๒,๕๐๐ คน - ปฏิบัติตามตามมาตรา ๓๓ จำนวน ๔,๘๖๓ คน ร้อยละ ๓๘.๙๐ - ตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๑,๕๐๑ คน ร้อยละ ๑๒.๐๑ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖,๓๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕/๐๑/๖๑) การใช้กลไกภาครัฐ ส่งเสริมความร่วมมือในการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน			
โครงการการจัดบริการ สุนัขนำทางสำหรับคน พิการในประเทศไทย (Guide Dogs)		ผลการดำเนินงาน การใช้กลไกภาครัฐ ดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และภาคเอกชน ได้แก่ กองทัพบก เครือ เจริญโภคภัณฑ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ Royal Society for the Blind (RSB) -วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๖๐ เสร็จจากความร่วมมือกับ Royal Society for the Blind (RSB) ผ่านระบบ Video conference เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันบริการสุนัขนำทางในประเทศไทย โดยมี พล.ต.วี ระชัย จิตต์คันธา ที่ปรึกษารัฐมนตรี ผู้บริหารกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่ นายสมคิด สมศรี อธิบดี นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดี นางสาววิจิตา รชตะนันท์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคุณลัดดาวัลย์ ต้นดีสันติวงศ์ ผู้แทนรัฐสภาที่ออสเตรเลียในประเทศไทย เข้าร่วมเจรจา -ผลการดำเนินงาน ๑. วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ			

		ชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่เพื่อหาหรือเตรียมความพร้อมการจัดบริการ สุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย ณ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และ พันเอก ถาวร ร่วมสุข ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ พร้อมให้แนวทางจัดหลักสูตรการฝึกสุนัขนำทางเพื่อคนพิการในประเทศไทย นอกจากนี้ ได้นำชมการสาธิตการฝึกสุนัขทหาร และศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงพยาบาลสุนัขทหาร หลังจากนั้น ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พก. เยี่ยมชมบ้านพักและเรือนรับรองสำหรับใช้ในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร The Royal Society for the Blind (RSB) ในการเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาการฝึกสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย ๒. วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ บ้านอินทร์ต้อกคลับ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อหาหรือเตรียมความพร้อมการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย โดยมี คุณ วิภาดา กฤษณามะระ ผู้ก่อตั้งบ้านอินทร์ต้อกคลับ และนาวาอากาศโทหญิง ศิริมา บุญทอง สมาชิกบ้านอินทร์ต้อกคลับ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แนวทางจัดหลักสูตรการฝึกสุนัขนำทางเพื่อคนพิการในประเทศไทย นอกจากนี้ ได้นำชมการสาธิตการฝึกสุนัขบ้านอินทร์ต้อกคลับ เช่น การฝึกปฏิบัติตามคำสั่ง การแสดงความสามารถด้านต่างๆ หลังจากนั้น ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พก. เยี่ยมชมพื้นที่ในบริเวณบ้านอินทร์ต้อกคลับ เพื่อใช้ในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร The Royal Society for the Blind (RSB) ในการเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาการฝึกสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย การใช้กลไกประชารัฐ ดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และภาคเอกชน ได้แก่ กองทัพบก เครือเจริญโภคภัณฑ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ Royal Society for the Blind (RSB)			
	- ประชารัฐเพื่อสังคม (E๖) - มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ๔	การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ โดยผ่านกลไกประชารัฐ นโยบายประชารัฐเพื่อสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนบูรณาการงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในรูปแบบประชารัฐเพื่อสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดกลไกการทำงานร่วมกัน มีความเชื่อมโยงและร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยในส่วนของงานผู้สูงอายุได้กำหนดแนวทางการ			

	มาตรการ (๘) พฤษภาคม ๒๕๕๙) ๑. การจ้างงานผู้สูงอายุ ๒. การสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) ๓. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) ๔. การบูรณาการระบบบำนาญบำนาญ โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบำนาญบำนาญแห่งชาติและกองทุนบำนาญบำนาญแห่งชาติ (กบข.)	ดำเนินงาน ในประเด็น ดังนี้ ๑. การส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ ๒. การออมเพื่อการเกษียณอายุ วรรณะด้านวินัยทางการเงิน ๓. ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย ทั้งนี้ นโยบายประชารัฐเพื่อสังคมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนมาตรการการได้รับการสนับสนุนจากองค์การปกครองท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ล้วนส่งผลที่เป็นประโยชน์ในการทำงานของผู้สูงอายุทั้งสิ้น เป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ ๑.๕ ของการมีงานทำของผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓.๙๑ ล้านคน เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเอง ลดภาระการพึ่งพิง มีรายได้เสริม และมีงานทำในชุมชน ผลการดำเนินงาน <u>ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และมีการมีงานทำของผู้สูงอายุ</u> วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พย.๖๐ จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีรายได้และมีการมีงานทำของผู้สูงอายุ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการ ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ที่ประชุมได้สรุปประเด็นการหารือ ดังนี้ ๑.๑ วรรณะสร้างความรู้สึกร่วมกันการรับรู้สู่สาธารณะร่วมกับ สสส. ๑.๒ ผลักดันข้อเสนอการส่งเสริมการมีรายได้และมีการมีงานทำของผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ ๑.๓ บูรณาการงานทำร่วมกันโดยขยายฐานไปยังพื้นที่เครือข่ายและต่างจังหวัด <u>ด้านการส่งเสริมการออม</u> วันอังคารที่ ๒๑ พย.๖๐ ร่วมเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณ ผ่านกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีผู้แทนอปท. ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่าย เข้าร่วมประชุม <u>ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย</u> ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านประชารัฐเพิ่ม จำนวน ๓๐ หลัง โดยอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่เพื่อดำเนินการ			
--	---	---	--	--	--

	การจัดกิจกรรม การแข่งขันประกวดร้อง เพลงของคนพิการใน รายการชุมทาง ดาวทอง	ผลการดำเนินงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จับมือภาคีเครือข่าย สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย เปิดการประกวดร้องเพลงรอบคนพิการ ในรายการ “ชุมทางดาวทอง” ครั้งแรกของประเทศไทย นำคนพิการทุกประเภทที่มีใจรักในการร้องเพลงเข้าร่วมการคัดเลือกรอบแรก สู่เวทีการประกวดร้องเพลงในระดับประเทศ พร้อมให้การสนับสนุนสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานด้านหน้าอาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสัมพันธ์ บ้านราชวิถี และคัดเลือกผู้ผ่านรอบแรกเหลือเพียง ๑๒ คน เพื่อไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในรายการชุมทางดาวทอง ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ต่อไป การใช้กลไกภาครัฐ ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ร่วมกับรายการ “ชุมทางดาวทอง” ที่ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗			
	การเตรียมพร้อม การดำเนินการ เรื่อง อาชญาบัตร	ผลการดำเนินงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดบริการอาชญาบัตรสำหรับคนพิการในประเทศไทย จำนวน ๒ ฉบับฉบับที่ ๑ ระหว่าง พม.กับกองทัพบก (โดยพก. เป็นหน่วยประสานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ) และ สบ.สนับสนุนกำลังพล การฝึก อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ฉบับที่ ๒ MOU ระหว่างพก.กับ องค์การหลักคนพิการ ๗ องค์กร และสพฐ. กรมปศุสัตว์ กรมสุขภาพจิต (รวมจำนวน ๑๐ องค์กร) โดยพก.ทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน การวิจัยพัฒนา กำหนดหลักเกณฑ์ และกรมสุขภาพจิต ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ และร่วมพัฒนาหลักสูตร ส่วนสพฐ. ร่วมพัฒนาหลักสูตร ด้านสื่อการสอน ด้านสถานที่ และกรมปศุสัตว์ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาพยาบาล ตรวจสอบสุขภาพม้า อำนาจความสะดวก ในการเคลื่อนย้ายม้า ส่วนองค์กรหลักคนพิการ ๗ องค์กร สนับสนุนและจัดเตรียมคัดเลือก คนพิการเข้ารับการบริการอาชญาบัตร พิธีลงนาม (MOU) จัดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การใช้กลไกภาครัฐ ดำเนินการร่วมกับองค์กรหลักคนพิการ ๗ องค์กร ได้แก่ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมคนผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย) สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการเพื่อผู้บกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย สมาคมสถานพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมสุขภาพจิต และกรมปศุสัตว์			

	การประชุมหารือเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติสำหรับการดำเนินงานด้านคนพิการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์อินซอน	ผลการดำเนินงาน การประชุมหารือเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติสำหรับการดำเนินงานด้านคนพิการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์อินซอนจัดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสัมพันธ์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติสำหรับการดำเนินงานด้านคนพิการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์อินซอนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒ แห่ง ได้แก่ อธิบดีกรมทำอากาศยาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุตะเภา การใช้กลไกประชารัฐ ดำเนินงานด้านคนพิการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์อินซอนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒ แห่ง ได้แก่ อธิบดีกรมทำอากาศยาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุตะเภา			
	โครงการป็นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind	โครงการป็นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind ผลการดำเนินงาน รัฐบาล โดยกระทรวง พม. มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนพิการ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการช่วยเหลือให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ที่ให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่าน พก. โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถ สร้างสภาพแวดล้อมที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์			

		ได้ <u>การใช้กลไกประชารัฐ</u> พก. ร่วมกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โครงการซีพีसानฝันปันโอกาส โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่คนพิการทางสายตา จำนวน ๒๑ คน ร่วมกับนักปั่นจิตอาสาปั่นนำ จำนวน ๒๒ คน ปั่นจักรยานพิชิตเส้นทาง ๙ วัน ๙ จังหวัด ระยะทางรวม ๘๖๗ กิโลเมตร ในระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่าน จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ เพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยในแต่ละจังหวัดที่ผ่านไปจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดให้คนในสังคมเห็นศักยภาพของผู้พิการ และให้โอกาสคนพิการในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมในอนาคตต่อไป			
--	--	---	--	--	--