

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ช่วงเวลาดำเนินการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
	การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	<u>โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง</u> การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรुकล้ำลำคลองสาธารณะ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลอง ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ในพื้นที่ริมคลองของกรุงเทพมหานครได้แก่ คลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ เป้าหมาย ๗,๐๘๑ ครัวเรือน ๕๒ ชุมชน มีรายละเอียด และความคืบหน้า ดังนี้ <u>นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน</u> ๑) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๐ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ ทำการยกเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เพื่อคลี่คลายข้อจำกัดในการใช้ที่ดินและการก่อสร้างภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुकล้ำลำน้ำสาธารณะ และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ เพื่อติดตาม บูรณาการและแก้ไข ปัญหาในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง รวมถึงมีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (กอร.ชค.) เป็นศูนย์อำนวยการและติดตามสถานการณ์การปฏิบัติการกิจ ๓) เกิดการลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ระหว่าง กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ๔) มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงจัดชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ในการลงพื้นที่ระดับเขต เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน <u>ผลการดำเนินงาน</u>			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		๑) การดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ใช้แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง โดยสนับสนุนให้ชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัย มีการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำรวจข้อมูลชุมชน การออกและวางผังชุมชนใหม่ รวมถึงจัดการที่ดินร่วมกัน โดยมีแนวทางการใช้ที่ดินทั้งรูปแบบการเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ และการซื้อที่ดินใหม่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อสร้างชุมชนใหม่ โดยชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ๒) เกิดการสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำนวน ๕,๐๕๗ ครั้วเรือน มีการทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุกับกรมธนารักษ์แล้ว ๓๑ ชุมชน รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๕๕ ไร่ พร้อมทั้งมีชุมชนที่จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างชุมชนใหม่ จำนวน ๕ ชุมชน ๓) ปัจจุบันมีชุมชนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน ๑๙ ชุมชน รวม ๑,๒๒๔ ครั้วเรือน และดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑,๑๕๘ ครั้วเรือน ใน ๑๘ ชุมชน โดยเป็นการสร้างเสร็จทั้งชุมชนแล้ว ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเชิงสะพานไม้ ๑ เขตหลักสี่ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ เขตสายไหม ชุมชนบางบัวทอง การภาพ และชุมชนสามัคคีร่วมใจ เขตบางเขน ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย “สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” โดยใช้ความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคีพัฒนาต่างๆ และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่ผ่านมามีการดำเนินงานดังนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนโดยขบวนองค์กรชุมชน ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ มีการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมระดับตำบล และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น(Cluster) อาทิ เกษตรอินทรีย์ ร้านค้าชุมชน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยขบวนองค์กรชุมชน มีการวิเคราะห์พื้นที่ ทุน ทรัพยากร กลุ่มเครือข่าย และระบบเศรษฐกิจในชุมชน เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจทุนชุมชนระดับตำบลจากความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนและภาคีพัฒนาในพื้นที่ เกิดพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน จำนวน			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		๕๑๓ ตำบล ใน ๖๗ จังหวัด โดยมีการขยายภาคีความร่วมมือในการดำเนินงานที่กว้างขวางและหลากหลายเพิ่มขึ้น ร่วมกับภาครัฐ ประชาสังคม และภาคเอกชนในพื้นที่ อาทิ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด หอการค้าจังหวัด สโมสรโรตารี เป็นต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีแผนการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชน จำนวน ๕๐๐ ตำบล โดยปัจจุบันเกิดการพัฒนาแผนงาน/โครงการในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย พร้อมทั้งเชื่อมโยงกลไกขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด และมีการสนับสนุนพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนแล้วจำนวน ๒๗๘ ตำบล ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			
	การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ	การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เป็นการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปแบบสิ่งของ เงินทุน และการช่วยเหลือเกื้อกูล ที่เกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นการจัดสวัสดิการโดยชุมชน เพื่อชุมชน บนพื้นฐาน "ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี" สร้างพลังในการพึ่งพาตนเอง และสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนให้เกิดการจัดสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งสิ้น ๕,๙๑๔ ตำบล สมาชิกรวม ๕.๕๔ ล้านคน มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒,๙๗๓ ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นเงินที่สมาชิกสมทบเข้ากองทุนเอง ร้อยละ ๖๓ เงินสมทบจากรัฐบาลผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ร้อยละ ๒๒ เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๖ และเงินบริจาคจากแหล่งอื่นๆ ร้อยละ ๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีแผนการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยสมทบงบประมาณกองทุน จำนวน ๕๐๐ ตำบล โดยขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจทานสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนตามเกณฑ์คุณภาพ และมีการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนแล้วใน ๖๙ ตำบล ครอบคลุมสมาชิกจำนวน ๕๓,๐๖๓ คน ภาพรวมกองทุนสวัสดิการชุมชนในปัจจุบัน มีกองทุนทั้งสิ้น ๕,๙๓๗ ตำบล สมาชิกรวม ๕.๕๗ ล้านคน และมีเงินกองทุนทั้งสิ้น ๑๓,๑๘๓ ล้านบาท ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
	มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ดำเนินการตามนโยบาย เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการอยู่อาศัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จำเป็นให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย	การพัฒนาและสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ <u>ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑ และภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และกลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ประกอบด้วย</u> ๑. การพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ (๕๒,๔๘๖ หน่วย) ประกอบด้วย ๑.๑ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ๑.๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่า) ๑.๓ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ประเภทเช่าซื้อ) ๑.๔ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ๑.๕ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ ๑.๖ โครงการบ้านเคหะกตัญญู ๒. การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย (ชุมชนเข้มแข็ง) ๓. การขายโครงการที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านเคหะประชารัฐ) ๔. กลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งมีผลการดำเนินงานสะสมตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้			
		๑. การพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ (๕๒,๔๘๖ หน่วย) ๑.๑ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (จำนวน ๒๐,๒๙๒ หน่วย) กรม.มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวน ๒๐,๒๙๒ หน่วย (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๗) และ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การก่อสร้างอาคารพักอาศัย แปลง G จำนวน ๓๓๔ หน่วย (ธ.ค. ๒๕๕๙ – มี.ย. ๒๕๖๑) ที่ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ๒) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๒-๔ (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) จำนวน ๖,๒๑๒ หน่วย คือ นำเสนอขออนุมัติโครงการฯ ระยะที่ ๒-๔ ต่อ ครม. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑,๒๔๗ หน่วย ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยโครงการฯ ระยะที่ ๒-๔ จำนวน ๖,๒๑๒ หน่วย ประกอบด้วย • ระยะที่ ๒ ๑,๒๔๗ หน่วย			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
		• ระยะที่ ๓ ๓,๓๓๓ หน่วย • ระยะที่ ๔ ๑,๖๓๒ หน่วย ๓) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่๓-๔ (รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่) จำนวน ๑๓,๓๔๖ หน่วย คือ นำเสนอผลการศึกษาต่อ รมว.พม. ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงาน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๙ ของ เป้าหมายทั้งปี ดังนี้ ๑. ผลงานการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G การดำเนินงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G (๒๘ ชั้น) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน ๓๓๔ หน่วย โดยบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ กรอบระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน (นับถัดจากวันส่งมอบสถานที่) สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้าง อาคาร คือ งานเทคอนกรีตพื้น ชั้น ๒๗ และปล่องลิฟต์และบันได ชั้น ๒๘ ถึงดาดฟ้า ก่อ ผนังห้อง ชั้น ๑๗-๒๓ และติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น ๑๐-๑๒ ควบคู่กับการดำเนินงานในส่วน ของการวางระบบสุขาภิบาล การป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับ อากาศและระบบระบายอากาศ ซึ่งมีผลการดำเนินงานก่อสร้างฯ ที่ร้อยละ ๕๘.๔๖ (ตาม แผนงานก่อสร้างที่ร้อยละ ๕๙.๗๔) ซึ่งช้ากว่าแผนที่ ร้อยละ ๑.๒๘ และคาดว่า จะก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G แล้วเสร็จ พร้อมย้ายผู้อยู่อาศัยเดิม เข้าอยู่ได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ๒. รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม (จำนวน ๖,๒๑๒ หน่วย) ดังนี้ จัดทำรายละเอียดของโครงการระยะที่ ๒ - ๔ เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ และนำเสนอ ต่อ ศปก. กคช. ระดับสูง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ และคณะกรรมการ กคช. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และนำเสนอ พม. ลงนามถึง สศช. เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอขออนุมัติ ครม. ต่อไป และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร กคช. เข้าหารือ กับ อธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อประสานความร่วมมือการจัดทำโครงการฯ และวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้เข้าชี้แจงให้ข้อมูลโครงการฯ ต่อสำนักบริหารหนี้สาธารณะ และวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ประธานคณะกรรมการ กคช. เข้าชี้แจงและให้ข้อมูล ต่อ สคร. เพื่อหารือ เตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ ครม. ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๑ และขณะนี้ได้นำเสนอเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการ สศช. เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างรอมติจาก			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		คณะกรรมการ สศช. ก่อนนำเสนอขออนุมัติ ครม. ต่อไป มีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้. • การจัดทำแบบก่อสร้างละเอียด (Detail Design) - แปลง A ระยะที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๑,๒๔๗ หน่วย (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง กิจการความร่วมมือ บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด และสถาบันอาศรมศิลป์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงานในงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม๒๕๖๐ และส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้วเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำรายการงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และขออนุญาตก่อสร้างแปลง A ต่อไป - แปลง D๑ (อาคาร D๑,D๒) ระยะที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๓,๓๓๓ หน่วย (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างบริษัทอาคิเท็ค แกลลอรี จำกัด เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงาน งวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำรายการงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และขออนุญาตก่อสร้างแปลง D๑ ต่อไป - แปลง C (อาคาร C๑ – C๔) ระยะที่ ๓ และ ๔ จำนวน ๑,๖๓๒ หน่วย (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง บริษัทอาคิเท็ค แกลลอรี จำกัด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงาน งวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำรายการงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และขออนุญาตก่อสร้างแปลง C ต่อไป • การจัดทำรายการผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ บ.ทีปรีक्षा ได้จัดส่งรายการงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แปลง A, D๑ และ C ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ และขณะนี้ดำเนินการควบคู่กับกระบวนการจัดทำแบบก่อสร้าง แปลง A, D๑ และ C ๓. รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ (จำนวน ๑๓,๗๕๖) ดังนี้			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		ได้ที่ปรึกษา บริษัทเอเซเวน จำกัด โดย ผว. อนุมัติการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามมติคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” ของ กคช. ที่เห็นชอบข้อกำหนดการจ้าง (TOR) โครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๓ และระยะที่ ๔ (รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่) ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และนำเสนอผลงานต่อ คกก.ตรวจการจ้าง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และส่งงานงวดที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ มีผลงานตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ๔. ผลงานด้านสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วม นายอิศพล กาญจนกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธาน จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อบูรณาการโครงการฯ ด้านการก่อสร้าง และการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ร่วมกับ นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้อำนวยการด้านบริหารโครงการ ผู้แทนภาคีเครือข่ายฯ ,ผู้แทนผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้ ๑. รายงานผลการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระยะ ๒ - ๔ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตอบหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบ EIA ๒. รายงานความคืบหน้าแนวทางการขออนุญาตใช้ Far Bonus ต่อสำนักผังเมืองกทม. ๓. รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ ๓ และ ๔ รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ ๑๓,๗๔๖ หน่วย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้โครงการฯ - นายอิศพล กาญจนกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ ๑ (แฟลต ๑๘ -๒๒) ให้กับผู้อยู่อาศัยแฟลต ๒๒ ณ บริเวณใต้อาคารแฟลต ๒๒ เคหะชุมชน ดินแดง ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับทราบถึงระเบียบการอยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รวมทั้งเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชุมชนชาวแฟลตเป็นวิถีชีวิตชาวคอนโดมิเนียมที่ทันสมัย พร้อมชี้แจงวิธีการจับสลากเลือกห้องอาคารพักแปลง G และเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยซักถามข้อสงสัย			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		- พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี นางลาวัณย์ อ่างแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารชุมชนดินแดง รายงานผลโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ - ๔ (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) - พลเอก สุชาติ หอนงบัว คกก.กคช. และประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ พร้อมด้วย นายธัชพล กาญจนกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล ผู้อำนวยการด้านบริหารโครงการฯ นายคารนัย อินสว่าง ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการมวลชน, ผอ.สพด. , ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และคณะกรรมการฯที่เป็นผู้แทนผู้อยู่อาศัยชุมชนดินแดง ๑ และ ๒ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โดยมีประเด็น ดังนี้๑. นำเสนอวิธีการและขั้นตอนการจับสลากเลือกห้องเช่าในอาคารพักอาศัยแปลง G ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการมีส่วนร่วมฯ ๒. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านกายภาพด้านสังคมและ กระบวนการมีส่วนร่วม ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ๓. รายงานการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหรือเตรียมความพร้อมการนำเสนอโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะ ๒, ๓ และ ๔ เข้า ครม. ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑			
		โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่า) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ (จำนวน ๔,๓๘๘ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๔,๓๘๘ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี กรม.อนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ โครงการ รวม ๔,๓๘๘ หน่วย ประกอบด้วย - โครงการในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จำนวน ๑โครงการ ๑,๐๒๙ หน่วย			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		- โครงการในพื้นที่ภูมิภาค จำนวน ๑๓ โครงการ ๓,๓๕๙ หน่วย ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๔,๓๘๘ หน่วย ซึ่งยังไม่สามารถเริ่มสร้างได้ จำนวน ๒๓๑ หน่วย คือ โครงการ จ. หนองบัวลำภู จำนวน ๗๔ หน่วย โครงการ จ. ระนอง (ถ.ลู่วัง) จำนวน ๗๘ หน่วย และโครงการ จ. กาญจนบุรี จำนวน ๗๙ หน่วย เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบกลางของสำนักงานงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ (๗๔๐ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๔๔ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ ดังนี้ กรม. อนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ ๔๙๔ หน่วย หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๔๔ หน่วย ซึ่งยังไม่สามารถเริ่มสร้างได้ เนื่องจากรอความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จาก สผ. ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๖๐ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอโครงการฯ ต่อ กรม. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ดังนี้ กคช. นำเสนอ สศช. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. ขณะนี้ สศช. อยู่ระหว่างพิจารณานำเสนอ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองของ สศช. ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะกรรมการ สศช. ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑และอยู่ระหว่างนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ต่อ สงป. และ กค. เพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. เพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ ๒ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ดังนี้ กคช. ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการฯ เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		โครงการอาคารเช่าสำหรับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. โครงการ ปี ๒๕๖๐ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ๒. โครงการ ปี ๒๕๖๑ นำเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ประกอบด้วย โครงการ ปี ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๗๐.๐) ที่ร้อยละ ๓๑.๐๐ ดังนี้ กคช. ดำเนินการหารือในระดับนโยบายกับกรมธนารักษ์ และได้ประสานงานกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดหาพื้นที่เพิ่มเติม ดังนี้ - จังหวัดนครพนม ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครพนม ได้ทำหนังสือขออนุมัติเช่าพื้นที่จัดทำโครงการของการเคหะแห่งชาติ (ที่ดินหมายเลข นพ.๑๓๘๕ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ. นครพนม) เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จึงยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ซึ่งต่อมาธนารักษ์พื้นที่ได้มีหนังสือขอให้การเคหะแห่งชาติ เสนอขอใช้พื้นที่จากคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ซึ่งมี รมว.มหาดไทย เป็นประธานฯ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ เพื่อจัดทำโครงการของการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้จากการประสานกับกรมธนารักษ์ ทราบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว กนพ. ได้มีมติให้สงวนไว้เป็นป่าชุมชนแล้ว กคช.จึงต้องประสานงานเพื่อจัดหาพื้นที่ใหม่ ต่อไป โครงการ ปี ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ กคช. อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้ที่ดิน และจัดทำรายละเอียดโครงการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ดังนี้ - จังหวัดตาก ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก แจ้งว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คืบพื้นที่ที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรม จำนวนประมาณ ๖๐ ไร่ ซึ่งได้ประสานงานกับ กคช. เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกับอธิบดีกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งขอเช่าพื้นที่จัดทำโครงการในเบื้องต้น ซึ่งกรมธนารักษ์ไม่ขัดข้อง ขณะนี้ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ลงนามในหนังสือขอเช่าที่ดินถึงธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ และประสานลงดูความเหมาะสมของพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดความเหมาะสมของแปลงที่ดิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ต่อไป - จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ในเบื้องต้นมีที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ตั้งอยู่ในตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ซึ่ง กคช.จะประสานขอใช้พื้นที่ต่อไป ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		๑.๓ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ประเภทเช่าซื้อ) ๑.๓.๑ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ (๑๕,๖๗๖ หน่วย) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕,๖๗๖ หน่วย มีสถานภาพการก่อสร้าง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ																		
		<table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์</td><td>๖,๗๒๕</td><td>๔๒.๙๐</td></tr><tr><td>๒.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>๒,๙๔๗</td><td>๑๘.๘๐</td></tr><tr><td>๓.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๔,๔๑๖</td><td>๒๘.๑๗</td></tr><tr><td>๔.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๑,๕๘๘</td><td>๑๐.๑๓</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑๕,๖๗๖</td><td>๑๐๐.๐๐</td></tr></table> กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเริ่มก่อสร้างจำนวน ๖๗๑ หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๕,๒๔๕ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๒ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๑๔.๘๑) ที่ร้อยละ ๑๐.๒๙ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓๕๖ หน่วย คือ โครงการ ลาดกระบัง ๒ ระยะ ๓/๒ ส่วนที่ ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ซึ่งตามแผนคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน กันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ● หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยแล้วเสร็จจำนวน ๕,๒๔๕ หน่วย สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๓๗ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๒ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๑๔.๘๑) ที่ร้อยละ ๑๐.๒๙ หรือ ๕๔๐ หน่วย เนื่องจากปัญหาก่อสร้างล่าช้าสะสมจากเดือนที่ผ่านมา ปัญหาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์	๖,๗๒๕	๔๒.๙๐	๒.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๒,๙๔๗	๑๘.๘๐	๓.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๔,๔๑๖	๒๘.๑๗	๔.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๕๘๘	๑๐.๑๓	รวม	๑๕,๖๗๖	๑๐๐.๐๐			
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ																					
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์	๖,๗๒๕	๔๒.๙๐																					
๒.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๒,๙๔๗	๑๘.๘๐																					
๓.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๔,๔๑๖	๒๘.๑๗																					
๔.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๕๘๘	๑๐.๑๓																					
รวม	๑๕,๖๗๖	๑๐๐.๐๐																					
		๑.๓.๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ (๑๑,๔๘๕ หน่วย) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑,๔๘๕ หน่วย มีสถานภาพการก่อสร้าง ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้																					

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ																		
		<table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์</td><td>๖๙๘</td><td>๖.๐๘</td></tr><tr><td>๒.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>๒,๘๕๙</td><td>๒๔.๘๙</td></tr><tr><td>๓.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๖,๖๖๖</td><td>๕๘.๐๔</td></tr><tr><td>๔.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๑,๒๖๒</td><td>๑๐.๙๙</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑๑,๔๘๕</td><td>๑๐๐.๐๐</td></tr></table> กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเริ่มก่อสร้างจำนวน ๑,๖๖๕ หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๗,๙๗๘ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเริ่มก่อสร้างจำนวน ๗๓๑ หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๗,๙๗๘ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๔ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๒๕.๔๘) ที่ร้อยละ ๑๙.๐๔ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๗๓๑ หน่วย และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ตามแผน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ● หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยแล้วเสร็จ จำนวน ๗,๙๗๘ หน่วย และสามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕๑๔ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๔ ซึ่งมีโครงการที่ต่ำกว่าแผนฯ จำนวน ๑๑ โครงการ ๑,๙๔๐ หน่วย ทั้งนี้ มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผน จำนวน ๑ โครงการ คือ จังหวัดบุรีรัมย์ (อีสาน ๒) จำนวน ๑๗๒ หน่วย	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์	๖๙๘	๖.๐๘	๒.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๒,๘๕๙	๒๔.๘๙	๓.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๖,๖๖๖	๕๘.๐๔	๔.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๒๖๒	๑๐.๙๙	รวม	๑๑,๔๘๕	๑๐๐.๐๐			
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ																					
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์	๖๙๘	๖.๐๘																					
๒.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	๒,๘๕๙	๒๔.๘๙																					
๓.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๖,๖๖๖	๕๘.๐๔																					
๔.จัดหาผู้รับจ้าง	๑,๒๖๒	๑๐.๙๙																					
รวม	๑๑,๔๘๕	๑๐๐.๐๐																					

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ															
		๑.๓.๓ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ (จำนวน ๒๒ โครงการ ๗,๒๓๓ หน่วย) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖,๑๒๙หน่วย และ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๑๐๔ หน่วย มีสถานภาพการก่อสร้าง ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ดังนี้ <table><tr><th>สถานภาพการก่อสร้าง</th><th>หน่วย</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง</td><td>๓,๑๕๑</td><td>๔๓.๕๖</td></tr><tr><td>๓.จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>๔,๐๘๒</td><td>๕๖.๔๔</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๗,๒๓๓</td><td>๑๐๐.๐๐</td></tr></table> กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือเริ่มก่อสร้าง ๒,๓๙๓ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐ ดังนี้ ● หน่วยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยแล้วเสร็จ จำนวน ๒,๓๙๓ หน่วย และคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ได้ตามแผน จำนวน ๑,๑๓๘ หน่วย แต่ยังไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอราคากลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถจัดหาผู้รับจ้าง และเริ่มก่อสร้างได้ตามแผนฯ ต่อไป	สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ	๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-	๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๓,๑๕๑	๔๓.๕๖	๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๔,๐๘๒	๕๖.๔๔	รวม	๗,๒๓๓	๑๐๐.๐๐			
สถานภาพการก่อสร้าง	หน่วย	ร้อยละ																		
๑.ก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-																		
๒.อยู่ระหว่างก่อสร้าง	๓,๑๕๑	๔๓.๕๖																		
๓.จัดหาผู้รับจ้าง	๔,๐๘๒	๕๖.๔๔																		
รวม	๗,๒๓๓	๑๐๐.๐๐																		
		๑.๓.๔ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๒ระยะที่ ๑ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือนำเสนอ ครม. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓,๒๗๕ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งช้ากว่าแผนฯ (ร้อยละ ๙๙.๐๐) ที่ร้อยละ ๙.๐๐ ดังนี้ ● กคช. พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม พร้อมจัดทำรายละเอียดโครงการฯ แล้วเสร็จ และเสนอ พม.ลงนามถึง สศช. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. และคาดว่าจะสามารถนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะ																		

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		กรมการ สศช. ได้ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ และขณะนี้ ผว. ลงนามถึง รวว.พม. เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สงป./กค.) เพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ● หน่วยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๓,๒๗๕ หน่วย และคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑			
		๑.๓.๕ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๒ ระยะที่ ๒ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือนำเสนอ ครม. ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ อยู่ระหว่างการสำรวจและพิจารณาคัดเลือกพื้นที่จัดทำรายละเอียดโครงการ นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ กคช. ต่อไป			
		๑.๓.๖ โครงการพัฒนาที่ดินเดิมเพื่อลงทุนพัฒนาในเชิงพาณิชย์ โครงการเคหะชุมชน เชียงใหม่ (หนองหอย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ ได้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อนำไปใช้ประกาศหาผู้ประกอบการลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ โดยขณะนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับรายงานขั้นต้น เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และส่งรายงานขั้นกลาง เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีการกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และขณะนี้ผู้รับจ้างได้จัดทำและนำเสนอ (ร่าง) รายงานผลการศึกษาแบบสมบูรณ์ แล้ว เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ก่อนนำเสนอผลการศึกษาต่อ คณะกรรมการ กคช. ต่อไป			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		๑.๔ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ๑.๔.๑ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน กทม. และปริมณฑล ระยะที่ ๑ (๑,๓๗๖ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๖๖ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซ้ำกว่าแผนฯ ที่ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ดังนี้ - โครงการประชานิเวศน์ ๓ จำนวน ๕๕๖ หน่วย ครม.อนุมัติจัดทำโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดทำแบบและรายการพื้นที่จัดรถยนต์ให้ตรงตามเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดส่งแบบและรายงานเพื่อจัดทำราคากลาง และTOR จัดหาผู้รับจ้าง - โครงการลำลูกกาคลองสอง จำนวน ๘๒๐ หน่วย นำเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ สผ. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากได้รับหนังสือตอบกลับจากท้องถิ่นเรื่องใบอนุญาตการเชื่อมต่อระบายน้ำ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอ ครม. ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หน่วยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๕๖๖หน่วย ยังไม่สามารถก่อสร้างได้ คือ โครงการประชานิเวศน์ ๓ จำนวน ๒๘๖ หน่วย และโครงการลำลูกกาคลองสอง จำนวน ๒๘๐ หน่วย			
		๑.๔.๒ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ใน กทม. และปริมณฑล ระยะที่ ๒ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. กรณีใช้ที่ดินของ รฟม.(บางปิ้ง,บางไผ่) เสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการต่อคณะผู้บริหารระดับสูง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ๒. กรณีใช้ที่ดินของ กคช. (ร่มเกล้า) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งซ้ำกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๓๗.๐๐) ที่ร้อยละ ๑๗.๕๐ ประกอบด้วย			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		กรณีใช้ที่ดินของ รฟม. มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ (ร้อยละ ๔๕.๐๐) ที่ร้อยละ ๓๕.๐๐ ดังนี้ กคช. ได้ประสาน รฟม. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ที่ดินที่ได้จากการเวนคืนของ รฟม. ซึ่ง รฟม. ได้ดำเนินการเสนอเรื่องแนวทางการนำที่ดินไปใช้ ต่อคณะกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการพัฒนารัฐกิจ และคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วตามลำดับ และผู้แทน กคช. ได้เข้าพบผู้แทน รฟม. เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการพิจารณาการนำที่ดินไปใช้ฯ ซึ่งทาง รฟม. แจ้งว่าจำนำเสนอต่อคณะกรรมการ รฟม. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคม (ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ) ในการประชุมคณะกรรมการการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ประโยชน์สูงสุด ต่อไป กรณีใช้ที่ดินของ กคช. มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ กคช. ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ของ กคช. จำนวน ๑ แปลง ในบริเวณ โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า ซึ่ง ผว. อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และดำเนินการประกาศเชิญสถาบัน/บริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งยังไม่ มีที่ปรึกษาฯ ที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการฯ เนื่องจากจะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอมากกว่า ๑ ราย และดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ ครั้งที่ ๒ ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้บริษัทที่ปรึกษาฯ เรียบร้อยแล้ว คือ บริษัทเอเซเว่น จำกัด โดยลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้นำเสนอรายงานขั้นต้น เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ และส่งรายงานขั้นกลางแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมทั้งประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในพื้นที่ร่มเกล้า ก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะกรรมการ กคช. ต่อไป			
		๑.๔.๓ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระยะที่ ๓ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ นำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการต่อคณะกรรมการ กคช. ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๑			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งต่ำกว่าแผนฯ ที่ร้อยละ ๑๕.๐๐ ดังนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการนำเสนอคณะกรรมการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนพิจารณาโครงการ ก่อนนำเสนอขออนุมัติ TOR ต่อไป ทั้งนี้ ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกพื้นที่ ประชานิเวศน์ ๓ เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนข้อกำหนดการจ้าง (TOR) เพื่อเสนอขออนุมัติ ต่อไป			
		๑.๕ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ ๑.๕.๑ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) (จำนวน ๓,๐๐๐ ครั้วเรือน) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช. โครงการนำร่อง (จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี) คือ เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖๐๖ หน่วย ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ๒. กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช. โครงการสมุทรปราการ (เทพารักษ์ ๓) จำนวน ๑,๓๓๖ หน่วย คือ นำเสนอ ครม. ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ๓. กรณีที่ดินของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โครงการนครพนม (ท่าอุเทน) จำนวน ๒๗๐ หน่วย โครงการอุดรธานี (เชียงพิณ) จำนวน ๓๙๘ หน่วย คือ นำเสนอ ครม. ภายใน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๔. กรณีที่ดินของ กคช. ที่ดำเนินการภายใต้ พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ พื้นที่ จ.ปทุมธานี (ลำลูกกา) และ จ.สมุทรปราการ (บางพลี) คือ นำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ ต่อ ศปก.กคช. ระดับสูง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๕ ของเป้าหมายทั้งปี ดังนี้ ● กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช. โครงการนำร่อง (จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี) มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ดังนี้ ครม. อนุมัติโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐๖ หน่วย			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		● หน่วยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๑ กำหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖๐๖ หน่วย และอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดแผนการขาย คาดว่าจะสามารถเริ่มสร้างได้ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ● กรณีสร้างใหม่ในที่ดินของ กคช. โครงการสมุทรปราการ (เทพารักษ์ ๓) มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๕.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ - กรณีที่ดินของ กคช. พื้นที่ สมุทรปราการ (เทพารักษ์ ๓) จำนวน ๑,๓๓๖ หน่วย คณะกรรมการ กคช. มีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ พม. ได้ลงนามนำเสนอ สศช. เพื่อให้ความเห็นประกอบพิจารณาของ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายทั้งปี ● กรณีที่ดินของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โครงการนครพนม (ท่าอุเทน) จำนวน ๒๗๐ หน่วย โครงการอุดรธานี (เชียงพิณ) มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๐.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ กรณีที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ (จังหวัดนครพนม และจังหวัดอุดรธานี) - จังหวัดอุดรธานี (เชียงพิณ) กคช. ดำเนินการประสานส่วนราชการ ซึ่งได้ที่ดินนิคมสร้างตนเอง เชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี ในการจัดทำโครงการฯ และจัดทำรายละเอียดโครงการฯ เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่มีน้อย และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ไม่สามารถลดราคา ค่าเช่าที่ดินได้ ซึ่งจำนำเสนอ คณะกรรมการ กคช. ต่อไป - จังหวัดนครพนม (ท่าอุเทน) ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการ เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการจัดทำโครงการ ต่อไป ● กรณีพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านสวัสดิการข้าราชการ พื้นที่ จ.ปทุมธานี (ลำลูกกา) และ จ.สมุทรปราการ (บางเสาธง)) มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐.๐๐ ดังนี้ จัดทำ TOR โครงการพื้นที่ ลำลูกกา และพื้นที่บางเสาธง เสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ของการเคหะแห่งชาติ” ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไข TOR ของทั้ง ๒ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ TOR และ			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		งบประมาณ คาดว่าจะสามารถนำเสนอ คณะกรรมการฯ ได้ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเสนอขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อไป			
		โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) (จำนวน ๑๐,๐๐๐ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. โครงการต่อเนื่องปี ๒๕๖๐ สรุปจำนวนความต้องการของแต่ละหน่วยงาน/จัดทำรายละเอียดโครงการ นำเสนอ ครม. ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ๒. โครงการปี ๒๕๖๑ สรุปจำนวนความต้องการของแต่ละหน่วยงาน/จัดทำรายละเอียดโครงการ นำเสนอ ครม. ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๐ ของเป้าหมายทั้งปี ดังนี้ - โครงการต่อเนื่องปี ๒๕๖๐ มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๗.๐๐ ดังนี้ ประสานส่วนราชการ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ (กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๙๒ หน่วย) และเสนอ ผว. ลงนามถึงกระทรวง พม. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อลงนามนำเสนอ ครม. ต่อไป - โครงการปี ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๓๐.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดทำรายละเอียดโครงการ ก่อนจัดทำรายละเอียดโครงการฯ นำเสนอ ผว. พม. และ สป. ต่อไป ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
		๑.๖ โครงการบ้านเคหะกตัญญู ๖.๑ โครงการบ้านเคหะกตัญญู (๓๖๐ หน่วย) กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ รังสิตคลอง ๔ อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี จำนวน ๓๖๐ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ คณะกรรมการ กคช. มีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ ผว. ลงนามถึงกระทรวง พม. เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ กระทรวง พม. ได้ลงนามนำเสนอ สศช. เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		กรม. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ขณะนี้ สศช.อยู่ระหว่างการพิจารณาความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม. ก่อนนำเสนอ กรม.พิจารณาต่อไป			
		๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย จำนวน ๑๐๐ ชุมชน กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของ กคช. ให้ได้มาตรฐานและมีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี จำนวน ๑๐๐ ชุมชน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง เพื่อก่อหนี้ผูกพันตามแผน และเริ่มพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของ กคช. ให้ได้มาตรฐานและมีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯสาธารณูปโภคสาธารณูปการ, การซ่อมแซมถนนและแนวรั้ว, การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ขณะนี้ ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว ๙๖ ชุมชน อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง ๑ ชุมชน (สุวรรณภูมิ ๓,๔) และรอลงนามในสัญญา ๑ ชุมชน (ลาดกระบัง ๒) โดยอีก ๒ ชุมชน (ปราณบุรี, ลำปาง) รอใช้เงินส่วนต่างหลังจากการจัดจ้าง ๙๘ ชุมชน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ ชุมชน และหาผู้รับจ้าง ๑ ชุมชน (สุวรรณภูมิ ๓,๔)			
		๒.๓ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑คือ ได้แนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน และหลักสูตรการจัดอบรม นำเสนอที่ประชุม ศป.ระดับสูง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ดังนี้ ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน ตามคำสั่ง กคช. ที่ จ. ๒๙๔/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนด้านภาพลักษณ์และสถาบัน ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และประชุมคณะทำงานฯ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เพื่อกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรอบการดำเนินงาน และเตรียมข้อมูลประกอบการศึกษาโครงสร้างสถาบันฯ จัดทำแผนการดำเนินงาน และลง			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		พื้นที่ศึกษาโครงสร้างสถาบันพัฒนาวิชาการ ของ การประปานครหลวง ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนภาพลักษณ์และสถาบัน ก่อนนำเสนอที่ประชุม ศปก.ระดับสูง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ต่อไป			
		๓. การขายโครงการที่อยู่อาศัย ๓.๑ โครงการบ้านเคหะประชารัฐ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ ดำเนินการเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัย จำนวน ๑๓,๓๐๑ หน่วย มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้ ยอดขายสะสมช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวม ๖,๖๗๙ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๑ ของเป้าหมายทั้งปี (๑๓,๓๐๑ หน่วย) ทั้งนี้ กคช. กำหนดโครงการ ลด แลก แจก แถม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ จากใจ พม. ประจำปี ๒๕๖๑ และเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้ - ลดลดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อปีที่ ๑ จากร้อยละ ๘ คงเหลือร้อยละ ๖.๕ - ลดค่าปรับหนี้ค้างชำระค่าเช่า หรือค่าเช่าซื้อ ร้อยละ ๘๐ ของค่าปรับรวม - โครงการบ้านแลกบ้าน - แจกแบบบ้านผู้สูงอายุ - แจกของที่ระลึกสำหรับลูกค้าใหม่ - แคมเปญค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ รวมทั้ง เปิดขายทุกโครงการ ณ สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ			
		๔. กลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนา ที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังนี้ โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือนำเสนอรายละเอียดโครงการจัดตั้งกองทุน ต่อ ครม. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ คณะกรรมการ กคช. มีมติเห็นชอบรายละเอียดโครงการการจัดตั้งกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดผลการศึกษาการจัดตั้งกองทุนฯ แล้ว			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		เสร็จ ผว. ลงนามหนังสือถึง รมว.พม. เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ และนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอต่อ กอช.ได้ และขณะนี้ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และนำเสนอ ครม. อนุมัติตามลำดับภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ต่อไป			
		โครงการตลาดเคหะประชารัฐ กคช. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คือ สรุปผลการดำเนินการโครงการนำร่อง ๔ โครงการ ต่อคณะกรรมการ กคช. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่งไปตามแผนฯ ดังนี้ ดำเนินการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาตลาดเคหะประชารัฐร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยกำหนดตลาดเคหะประชารัฐ ๓ ประเภท นำร่องพื้นที่ ๔ มุมเมือง ประกอบด้วย ๑. ตลาดเคหะประชารัฐพลาซ่า : community mall นำร่อง ตลาดเมืองใหม่บางพลี ๒. ตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ : ตลาดนัด นำร่อง ตลาดร่มเกล้า ๓. ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ : ตลาดชุมชน นำร่อง ตลาดนนทบุรี (วัดกุฎี) - นำร่อง ตลาดพหลโยธิน ๔๔ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายนิสิต จันทน์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบป้ายโครงการตลาดเคหะประชารัฐ ให้ นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายหลังการเสวนาเปิดตลาดเคหะประชารัฐ ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ ถลาง อาคาร ๑ การเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย • ๙๐ ตลาดเคหะประชารัฐ กว่า ๗,๒๐๐ แผงร้านค้า กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในชุมชนการเคหะแห่งชาติ • ผลิตภัณฑ์ชุมชน คุณภาพมาตรฐาน ราคาย่อมเยา • อาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ รสชาติอร่อย ราคาถูกใจ • ตลาดเคหะประชารัฐสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข สร้างอนาคต เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน - เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายธัชพล กาญจนกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ ให้กับ			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
		ตลาดบวร-ร่มเกล้า ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ โครงการนำร่องของตลาดเคหะประชารัฐ ตั้งอยู่ใน โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า และกำหนดเปิดตลาดบางพลี ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และจัดประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนระยะ ยาว และ แผน ระยะ สั้น ก่อน นำ เสนอ คณะ กรรมการ กคช . ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ต่อไป ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ			
	การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ทั่วไป	ผลการดำเนินงาน ๑. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานตามมาตรา ๖ (๑๐) จำนวน ๘๘ ศูนย์ ๒. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดที่จัดตั้งโดยราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน ภาครัฐ จำนวน ๑,๖๔๐ ศูนย์ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑,๕๙๑ ศูนย์ ๓. หน่วยงานภาครัฐ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล จำนวน ๔๙ ศูนย์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐) การใช้กลไกประชารัฐ การส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้มีแนวโน้มจะพิการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สิทธิสวัสดิการและการบริการโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในระดับพื้นที่ องค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐและราชการส่วนท้องถิ่นในการร่วมคิดร่วมเป็น กรรมการบริหารศูนย์และร่วมจัดบริการโดยมีการจัดกิจกรรมการให้บริการ ของศูนย์บริการคนพิการแก่คนพิการ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ๑) มีผู้ติดต่อขอรับบริการ จำนวน ๗,๗๒๕ ราย ๒) รับคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ๔๗๓ ราย โดยได้ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่คนพิการและครอบครัว ๓๗๐ ราย ๓) จำนวนคนพิการที่ขอรับรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการจำนวน ๔๓ ราย ซึ่งได้มอบ รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการเรียบร้อยแล้ว ๔) การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๒๘ เรื่อง และมีข้อเสนอแนะ ๓๙ เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นการเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเบี้ยความพิการ			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
	การจัดตั้งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	ผลการดำเนินงาน ตามมติกรม.วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๕ และ๑๙ พ.ค.๕๖ เห็นชอบให้มีการสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดตั้งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ๑. การผลักดันการจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการสรุปผลดังนี้ การใช้กลไกประชารัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เพื่อขจัดอุปสรรคและสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ โดยมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเอื้อต่อคนพิการ รวมถึงมีสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๘๕ หลัง ๒. การขยายพื้นที่ชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน การใช้กลไกประชารัฐ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม KICK OFF เปิดตัวโครงการ “กระบี่เมืองท่องเที่ยว เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล” และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อน “กระบี่เมืองท่องเที่ยว เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล” เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน และการขับเคลื่อนในการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ			
	การส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ	การส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ ผลการดำเนินงาน มีการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ตลาดงานคนพิการและตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ โดยมีคนพิการได้งานทำ ๘๔๗ คน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น ดังนี้ (ข้อมูลสะสมตั้งแต่เปิดบริการเว็บไซต์ ๑ เม.ย ๕๗ - ๒๗ ธ.ค. ๖๐) - คนพิการเข้าใช้งานจำนวน ๗,๕๒๓ คน			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		- นายจ้าง/สถานประกอบการ ๔,๐๕๙ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑,๕๘๒ คน ข้อมูลการลงประกาศสินค้า บริการ และสัมปทาน - สินค้า ๘๐๙ รายการ - บริการ ๑๓ รายการ - สัมปทาน ๑๒ รายการ <u>การใช้กลไกประชารัฐ</u> การพัฒนาระบบตลาดงานคนพิการและตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ เว็บไซต์ www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ www.jobpwdthai.go.th บูรณาการ ข้อมูลระบบเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมและกรมการจัดหางาน			
	การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ ด้านอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและสามารถพัฒนา มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้ ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๔๘ กลุ่ม เป็นเงินจำนวน ๒,๙๖๐,๐๐๐ บาท ทำให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการได้รับการส่งเสริมอาชีพ และการมี งานทำ <u>การใช้กลไกประชารัฐ</u> ประสานงานดำเนินการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้กลุ่มอาชีพของคนพิการ เข้มแข็ง และมีความยั่งยืน โดยมีหน่วยงานดังนี้ - ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปี) - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด - ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - องค์กรด้านคนพิการ - สภาอุตสาหกรรม			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
	การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการ	ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ภาคเอกชน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) จำนวนคนพิการที่ต้องจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๓,๑๒๖ คน มีการปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ดังนี้ - คนพิการได้รับการจ้างงานตามมาตรา ๓๓ จำนวน ๑๖,๐๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๑ - ส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา ๓๔ จำนวน ๖,๙๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๘ เป็นเงิน ๗๖๖,๘๑๓,๓๐๖.๗๑ บาท - คนพิการ/ผู้ดูแล ได้รับสัมปทานฯ ตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๓,๒๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๖ มีการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ มาตรา ๓๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๖,๓๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ มีสถานประกอบการจำนวน ๑๓,๓๗๕ แห่ง - ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนจำนวน ๔,๙๗๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๑ - ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ๑๔๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ - ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๘,๒๕๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๑ ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) จำนวนคนพิการที่ต้องจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๐ คน - ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ จำนวน ๖,๔๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๖ - ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ จำนวน ๑,๕๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๘ มีการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งมาตรา ๓๓ และ ๓๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗,๙๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๔ การใช้กลไกประชารัฐ ส่งเสริมความร่วมมือในการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
	โครงการการจัดบริการสุนัขนำทาง สำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs)	ผลการดำเนินงาน การใช้กลไกประชารัฐ ดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และภาคเอกชน ได้แก่ กองทัพบก เครื่องเจริญ โภคภัณฑ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ Royal Society for the Blind (RSB) -วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๖๐ เสร็จจากความร่วมมือกับ Royal Society for the Blind (RSB) ผ่านระบบ Video conference เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันบริการสุนัขนำทางในประเทศไทย โดยมี พล.ต.วีระชัย จิตต์คันธา ที่ปรึกษารัฐมนตรี ผู้บริหารกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่ นายสมคิด สมศรี อธิบดี นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดี นางสาววิจิตา รชตะนันท์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคุณสัสดาวลัย ต้นตีสันติวงศ์ ผู้แทนรัฐเขาทออสเตรเลียในประเทศไทย เข้าร่วมเจรจา -ผลการดำเนินงาน ๑. วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่เพื่อหารือเตรียมความพร้อมการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย ณ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และพันเอก ถาวร ร่วมสุข ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ พร้อมให้แนวทางจัดหลักสูตรการฝึกสุนัขนำทางเพื่อคนพิการในประเทศไทย นอกจากนี้ ได้นำชมการสาธิตการฝึกสุนัขทหาร และศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงพยาบาลสุนัขทหาร หลังจากนั้น ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พก. เยี่ยมชมบ้านพักและเรือนรับรองสำหรับใช้ในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร The Royal Society for the Blind (RSB) ในการเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาการฝึกสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย ๒. วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ บ้านอินทร์ดี้ออกกลับ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อหารือเตรียมความพร้อมการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย โดยมี คณวิภาดา กฤษณามะระ ผู้ก่อตั้งบ้านอินทร์ดี้ออกกลับ และนาวา			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		อากาศโทหญิง ศิริมา บุญทอง สมาชิกบ้านอินทร์ด็อกคลับ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แนวทางจัดหลักสูตรการฝึกสุนัขนำทางเพื่อคนพิการในประเทศไทย นอกจากนี้ ได้นำชมการสาธิตการฝึกสุนัขบ้านอินทร์ด็อกคลับ เช่น การฝึกปฏิบัติตามคำสั่ง การแสดงความสามารถด้านต่างๆ หลังจากนั้น ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พก. เยี่ยมชมพื้นที่ในบริเวณบ้านอินทร์ด็อกคลับ เพื่อใช้ในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เขี้ยวชาญจากองค์กร The Royal Society for the Blind (RSB) ในการเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาการฝึกสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย การใช้กลไกประชารัฐ ดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และภาคเอกชน ได้แก่ กองทัพบก เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ Royal Society for the Blind (RSB)			
	- ประชารัฐเพื่อสังคม (E๖) - มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ๔ มาตรการ (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ๑. การจ้างงานผู้สูงอายุ ๒. การสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) ๓. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) ๔. การบูรณาการระบบบำนาญ บำนาญ โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบำนาญ บำนาญแห่งชาติและกองทุน บำนาญบำนาญแห่งชาติ (กบช.)	การส่งเสริมการมีรายได้และมืงานทำของผู้สูงอายุ โดยผ่านกลไกประชารัฐ นโยบายประชารัฐเพื่อสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนบูรณาการงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในรูปแบบประชารัฐเพื่อสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดกลไกการทำงานร่วมกัน มีความเชื่อมโยงและร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยในส่วนงานผู้สูงอายุได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ในประเด็น ดังนี้ ๑. การส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ ๒. การออมเพื่อการเกษียณอายุ รณรงค์ด้านวินัยทางการเงิน ๓. ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย ทั้งนี้นโยบายประชารัฐเพื่อสังคมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนมาตรการการได้รับการสนับสนุนจากองค์การปกครองท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ล้วนส่งผลที่เป็นประโยชน์ในการทำงานของผู้สูงอายุทั้งสิ้น เป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ ๑.๕ ของการมีงานทำของผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓.๙๑ ล้านคน เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเอง ลดภาระการพึ่งพิง มีรายได้เสริมและมีงานทำในชุมชน			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
		ผลการดำเนินงาน <u>ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ</u> วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พย.๖๐ จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ที่ประชุมได้สรุปประเด็นการหารือ ดังนี้ ๑.๑ รณรงค์สร้างความตระหนักการรับรู้สู่สาธารณะร่วมกับ สสส. ๑.๒ ผลักดันข้อเสนอการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ ๑.๓ บูรณาการงานทำร่วมกันโดยขยายฐานไปยังพื้นที่เครือข่ายและต่างจังหวัด <u>ด้านการส่งเสริมการออม</u> วันอังคารที่ ๒๑ พย.๖๐ ร่วมเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณ ผ่านกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีผู้แทนอปท. ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่าย เข้าร่วมประชุม <u>ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย</u> ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านประชารัฐเพิ่ม จำนวน ๓๐ หลัง โดยอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่เพื่อดำเนินการ			
	การจัดกิจกรรม การแข่งขันประกวดร้องเพลงของ คนพิการในรายการชุมทาง ดาวทอง	ผลการดำเนินงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จับมือภาคีเครือข่าย สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย เปิดการประกวดร้องเพลงรอบคนพิการ ในรายการ “ชุมทางดาวทอง” ครั้งแรกของประเทศไทย นำคนพิการทุกประเภทที่มีใจรักในการร้องเพลงเข้าร่วมการคัดเลือกรอบแรก สู่เวทีการประกวดร้องเพลงในระดับประเทศ พร้อมให้การสนับสนุนสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานด้านหน้าอาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสัมพันธ์ บ้านราชวิถี และคัดเลือกผู้ผ่านรอบแรกเหลือเพียง ๑๒ คน เพื่อไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในรายการชุมทางดาวทอง ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ต่อไป <u>การใช้กลไกประชารัฐ</u>			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ร่วมกับรายการ “ชุมทองดาวทอง” ที่ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗			
	การเตรียมพร้อม การดำเนินการ เรื่อง อาชญาบำบัด	ผลการดำเนินงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดบริการอาชญาบำบัดสำหรับคนพิการในประเทศไทย จำนวน ๒ ฉบับฉบับที่ ๑ ระหว่าง พม.กับกองทัพบก (โดยพก. เป็นหน่วยประสานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ) และ สบ.สนับสนุนกำลังพล การฝึก อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ฉบับที่ ๒ MOU ระหว่างพก.กับ องค์กรหลักคนพิการ ๗ องค์กร และสพฐ. กรมปศุสัตว์ กรมสุขภาพจิต (รวมจำนวน ๑๐ องค์กร) โดยพก.ทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุนการวิจัยพัฒนา กำหนดหลักเกณฑ์ และกรมสุขภาพจิต ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ และร่วมพัฒนาหลักสูตร ส่วนสพฐ. ร่วมพัฒนาหลักสูตร ด้านสื่อการสอน ด้านสถานที่ และกรมปศุสัตว์ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพม้า อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายม้า ส่วนองค์กรหลักคนพิการ ๗ องค์กร สนับสนุนและจัดเตรียมคัดเลือกคนพิการเข้ารับการบริการอาชญาบำบัด พิธีลงนาม (MOU) จัดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การใช้กลไกประชารัฐ ดำเนินการร่วมกับองค์กรหลักคนพิการ ๗ องค์กร ได้แก่ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมคนผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย) สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการเพื่อผู้บกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมสุขภาพจิต และกรมปศุสัตว์			
	การประชุมหารือ เรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการระดับชาติสำหรับ การดำเนินงาน ด้านคนพิการ	ผลการดำเนินงาน การประชุมหารือเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติสำหรับการดำเนินงานด้านคนพิการตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์อินซอน จัดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสัมพันธ์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ เพื่อเตรียม			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
	ตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์อินซอน	ความพร้อมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติสำหรับการดำเนินงานด้านคนพิการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์อินซอนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒ แห่ง ได้แก่ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุตะเนา การใช้กลไกประชารัฐ ดำเนินงานด้านคนพิการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์อินซอนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒ แห่ง ได้แก่ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุตะเนา			
	โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่อ งานที่พ่อทำ No One Left Behind	ผลการดำเนินงาน รัฐบาล โดยกระทรวง พม. มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนพิการ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการช่วยเหลือให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ที่ให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่าน พก. โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถ สร้างสภาพแวดล้อมที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การใช้กลไกประชารัฐ			

รัฐบาล	นโยบายเรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน/การใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		พก. ร่วมกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โครงการชีพีสานฝันปันโอกาส โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่คนพิการทางสายตา จำนวน ๒๑ คน ร่วมกับนักปั่นจิตอาสาปั่นนำ จำนวน ๒๒ คน ปั่นจักรยานพิชิตเส้นทาง ๙ วัน ๙ จังหวัด ระยะทางรวม ๘๖๗ กิโลเมตร ในระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ เพื่อหาทุนสนับสนุน การก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยในแต่ละจังหวัดที่ผ่านไปจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคม เห็นศักยภาพของผู้พิการและให้โอกาสคนพิการในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นพลัง ในการพัฒนาสังคมในอนาคตต่อไป ในการนี้ อธิบดี พก. ได้ร่วมมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนในโครงการฯ จำนวน๑๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มียอดบริจาคเพื่อระดมทุน รวมทั้งสิ้น ๓๑ ล้านบาท			
		การจ้างงานผู้สูงอายุ ผลการดำเนินงาน การจ้างงานผู้สูงอายุ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐- ๙ ม.ค.๖๑ รวมทั้งสิ้น ๓,๙๓๐ คน ประกอบด้วย ๑) แรงงานในระบบ ๒๐๙ คน ๒) แรงงานนอกระบบ ๓,๗๒๑ คน แยกเป็น (๑) กองทุนผู้สูงอายุ ๓,๓๘๔ คน (๒)วิสาหกิจชุมชน ๓๓๗ (ตำแหน่งงานที่ผู้สูงอายุทำใน วิสาหกิจชุมชน ประธานกลุ่ม กรรมการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่ม สมาชิกกลุ่ม พนักงานแปรรูปสินค้า พนักงานฝ่ายผลิต (ปอก/หั่น/ล้าง) ผู้เพาะปลูก และเกษตรกร			
		ประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E๖) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมด้วยประธาน อาวุโสการค้าไทย (นายอิสระ ว่องกุศล) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน และผู้จัดการ กองทุน (ดร.ปริดา อุดุลยานนท์) ในฐานะทีมภาคประชาสังคม พร้อมด้วยผู้แทน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ในประเด็นเร่งด่วน (๕ Quick Win) แนวทางและแผนงานสำคัญปี ๒๕๖๑ คณะทำงาน ประชารัฐเพื่อสังคมด้าน - ความปลอดภัยทางถนน - ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย - การออมเพื่อการเกษียณ - การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของคนพิการ			

